

Programa de Integración Vial Regional II
HO-L1121 – Plan de Ejecución anual por producto
Metas Físicas

EDT	Componente, Producto y Actividad	Unidad de Medida	2017	2018	2019	2020	2021	Total
	Programa de Integración Vial Regional II							
1	Componente 1: Mejoramiento de Tramos Viales de Integración							
1.1	Producto 1: Km de carreteras construidas o mejoradas Corredor Logístico Carretera CA-5 Norte, La Barca-Pimienta.	Km	-	-	23.00	-	-	23.00
1.2	Producto 2: Km de carreteras construidas o mejoradas Corredor Turístico Libramiento El Progreso (siempre que cumpla con los criterios de elegibilidad)	Km	-	-	-	11.00	-	11.00
1.3	Producto 3: Número de capacitaciones realizada por el gobierno de Honduras en empleos no tradicionales a mujeres	No. de talleres de capacitación	-	20.00	40.00	-	-	60.00
2	Componente 2: Fortalecimiento Institucional							60.00
2.1	Número de capacitaciones realizadas a los funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)	No. de talleres de capacitación	-	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
2.2	Número de oficinas de las unidades de gestión de riesgos y cambio climático, género, unidad de gestión ambiental de INSEP con espacios acondicionados	No. de oficinas acondicionadas	-	3.00	-	-	-	3.00
2.3	Número de equipos informáticos y de georreferenciación adquiridos por INSEP	No. de equipos adquiridos	-	-	28.00	-	-	28.00
2.4	Número de licencias de software adquiridas por INSEP	No. de licencias adquiridas	-	-	22.00	-	-	22.00
2.5	Número de vehículos adquiridos para las unidades operativas adquiridos por INSEP	No. de vehículos adquiridos	-	-	3.00	-	-	3.00
	Otros gastos							
	Gestión del Programa							-
	Monitoreo y Evaluación							-
	Auditoría Externa							-
	Gastos Financieros							-

Programa de Integración Vial Regional II
HO-L1121 – Plan de Ejecución anual por producto
Metas Financieras

EDT	Componente, Producto y Actividad	2017	2018	2019	2020	2021	Total
	Programa de Integración Vial Regional II						
1	Componente 1: Mejoramiento de Tramos Viales de Integración	17,983,382.87	29,618,842.86	13,055,354.27	9,633,331.00	5,209,089.00	75,500,000.00
1.1	Producto 1: Km de carreteras construidas o mejoradas Corredor Logístico Carretera CA-5 Norte, La Barca-Pimienta.	17,833,382.87	24,831,822.86	4,419,838.27	1,275,000.00	-	48,360,044.00
1.2	Producto 2: Km de carreteras construidas o mejoradas Corredor Turístico Libramiento El Progreso (siempre que cumpla con los criterios de elegibilidad)	90,000.00	4,722,020.00	8,510,516.00	8,358,331.00	5,209,089.00	26,889,956.00
1.3	Producto 3: Número de capacitaciones realizada por el gobierno de Honduras en empleos no tradicionales a mujeres	60,000.00	65,000.00	125,000.00	-	-	250,000.00
2	Componente 2: Fortalecimiento Institucional	-	750,000.00	-	-	-	750,000.00
2.1	Número de capacitaciones realizadas a los funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)	-	330,000.00	-	-	-	330,000.00
2.2	Número de oficinas de las unidades de gestión de riesgos y cambio climático, género, unidad de gestión ambiental de INSEP con espacios acondicionados	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00
2.3	Número de equipos informáticos y de georreferenciación adquiridos por INSEP	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
2.4	Número de licencias de software adquiridas por INSEP	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00
2.5	Número de vehículos adquiridos para las unidades operativas adquiridos por INSEP	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
	Otros gastos	98,863.63	276884.19	275747.82	328095.65	50408.71	1,000,000.00
	Gestión del Programa	98,863.63	255,484.19	254,347.82	281,695.65	14,608.71	875,000.00
	Monitoreo y Evaluación	-	-	-	25,000.00	25,000.00	50,000.00
	Auditoría Externa	-	21,400.00	21,400.00	21,400.00	10,800.00	75,000.00
	TOTAL	18,082,246.50	30,645,727.05	13,331,102.09	9,961,426.65	5,259,497.71	77,250,000.00

ID	% Compl	Nombre de tarea	Predecessors	Duration	Start	Finish	Costo BID	Costo Local	Costo Total	Gantt Chart											
										1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st	Feb	Jul	Dec	May	Oct
1	0%	PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (HO-L1121): PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL II		1163 days	Mon 8/15/16	Wed 5/19/21	75,000,000.00	2,250,000.00	77,250,000.00												
2	0%	COMPONENTE 1: MEJORAMIENTO DE TRAMOS VIALES DE INTEGRACIÓN		1068 days	Mon 8/15/16	Wed 1/6/21	73,250,000.00	2,250,000.00	75,500,000.00												
3	0%	Obras		1043 days	Mon 9/19/16	Wed 1/6/21	68,425,000.00	2,250,000.00	70,675,000.00												
4	0%	Corredor Logístico Carretera CA-5 Norte, La Barca- Pimienta. Lote A: La Barca- Potrerillos (18 meses). Lote B: Potrerillos- Pimienta (12 meses).		679 days	Mon 9/26/16	Thu 7/11/19	43,455,000.00	0.00	43,455,000.00												
5	0%	Proceso de Contratación		161 days	Mon 9/26/16	Tue 5/30/17	0.00	0.00	0.00												
6	0%	Preparación borrador documentos de licitación	234SS+30	12 days	Mon 9/26/16	Tue 10/18/16	0.00	0.00	0.00												
7	0%	Envío de documento en borrador al BID	6	3 days	Wed 10/19/16	Fri 10/21/16	0.00	0.00	0.00												
8	0%	Respuesta del BID al borrador del Documento de Licitación	7	5 days	Mon 10/24/16	Fri 10/28/16	0.00	0.00	0.00												
9	0%	Incorporación observaciones al documentos de licitación	8	3 days	Mon 10/31/16	Wed 11/2/16	0.00	0.00	0.00												
10	0%	Solicitud de revisión	9	3 days	Thu 11/3/16	Mon 11/7/16	0.00	0.00	0.00												
11	0%	Revisión aprobada	10	5 days	Tue 11/8/16	Mon 11/14/16	0.00	0.00	0.00												
12	0%	Convocatoria pública a participar (Llamado a Licitación)	11	2 days	Tue 11/15/16	Wed 11/16/16	0.00	0.00	0.00												
13	0%	Preparacion de ofertas	12	39 days	Thu 11/17/16	Tue 1/17/17	0.00	0.00	0.00												
14	0%	Recepción de ofertas y apertura de sobres	13	1 day	Wed 1/18/17	Wed 1/18/17	0.00	0.00	0.00												
15	0%	Evaluación de ofertas	14	15 days	Thu 1/19/17	Wed 2/8/17	0.00	0.00	0.00												
16	0%	Solicitud de no objeción (Informe de Evaluación)	15	5 days	Thu 2/9/17	Wed 2/15/17	0.00	0.00	0.00												
17	0%	No objeción del BID	16	5 days	Thu 2/16/17	Wed 2/22/17	0.00	0.00	0.00												
18	0%	Notificación a oferentes	17	7 days	Thu 2/23/17	Fri 3/3/17	0.00	0.00	0.00												
19	0%	Negociacion de Contrato	18	10 days	Mon 3/6/17	Fri 3/17/17	0.00	0.00	0.00												
20	0%	Publicación de la adjudicación lote A	19	2 days	Mon 3/20/17	Tue 3/21/17	0.00	0.00	0.00												
21	0%	Publicación de la adjudicación lote B	19	2 days	Mon 3/20/17	Tue 3/21/17	0.00	0.00	0.00												
22	0%	Suscripción del contrato lote A	20,599	5 days	Tue 5/2/17	Mon 5/8/17	0.00	0.00	0.00												
23	0%	Suscripción del contrato lote B	599,21	5 days	Tue 5/2/17	Mon 5/8/17	0.00	0.00	0.00												
24	0%	Solicitud y aprobacion de garantías lote A	22	15 days	Tue 5/9/17	Mon 5/29/17	0.00	0.00	0.00												
25	0%	Solicitud y aprobacion de garantías lote B	23	15 days	Tue 5/9/17	Mon 5/29/17	0.00	0.00	0.00												
26	0%	Envío de contrato firmado al BID lote A	22	2 days	Tue 5/9/17	Wed 5/10/17	0.00	0.00	0.00												
27	0%	Envío de contrato firmado al BID lote B	23	2 days	Tue 5/9/17	Wed 5/10/17	0.00	0.00	0.00												
28	0%	Orden de Inicio lote A	24,121FS-7	1 day	Tue 5/30/17	Tue 5/30/17	0.00	0.00	0.00												
29	0%	Orden de Inicio lote B	121FS-70 c	1 day	Tue 5/30/17	Tue 5/30/17	0.00	0.00	0.00												
30	0%	Ejecución Construcción lote A: La Barca- Potrerillos	28	360 days	Wed 5/31/17	Thu 11/15/18	0.00	0.00	0.00												
31	0%	Estimaciones de Pago		532 days	Thu 5/11/17	Thu 7/11/19	33,447,636.00	0.00	33,447,636.00												
32	0%	Pago del anticipo		2 days	Thu 5/11/17	Fri 5/12/17	6,689,527.18	0.00	6,689,527.18												
33	0%	Estimación 1	32FS+40 d	2 days	Mon 7/10/17	Tue 7/11/17	372,794.25	0.00	372,794.25												
34	0%	Estimación 2	33FS+20 d	2 days	Wed 8/9/17	Thu 8/10/17	556,113.04	0.00	556,113.04												
35	0%	Estimación 3	34FS+20 d	2 days	Fri 9/8/17	Mon 9/11/17	749,355.42	0.00	749,355.42												
36	0%	Estimación 4	35FS+20 d	2 days	Wed 10/18/17	Thu 10/19/17	1,727,774.58	0.00	1,727,774.58												

ID	%	Nombre de tarea	Predecessors	Duration	Start	Finish	Costo BID	Costo Local	Costo Total														
										1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st	Feb	Jul	Dec	May	Oct	Mar	Aug
37	0%	Estimación 5	36FS+20 d	2 days	Fri 11/17/17	Mon 11/20/17	3,029,252.95	0.00	3,029,252.95														
38	0%	Estimación 6	37FS+40 d	2 days	Tue 1/23/18	Wed 1/24/18	2,833,901.65	0.00	2,833,901.65														
39	0%	Estimación 7	38FS+20 d	2 days	Thu 2/22/18	Fri 2/23/18	2,516,875.30	0.00	2,516,875.30														
40	0%	Estimación 8	39FS+20 d	2 days	Mon 4/2/18	Tue 4/3/18	2,852,342.46	0.00	2,852,342.46														
41	0%	Estimación 9	40FS+20 d	2 days	Thu 5/3/18	Fri 5/4/18	2,562,745.98	0.00	2,562,745.98														
42	0%	Estimación 10	41FS+20 d	2 days	Mon 6/4/18	Tue 6/5/18	1,450,634.76	0.00	1,450,634.76														
43	0%	Estimación 11	42FS+20 d	2 days	Wed 7/4/18	Thu 7/5/18	944,101.36	0.00	944,101.36														
44	0%	Estimación 12	43FS+20 d	2 days	Fri 8/3/18	Mon 8/6/18	917,449.21	0.00	917,449.21														
45	0%	Estimación 13	44FS+20 d	2 days	Tue 9/4/18	Wed 9/5/18	1,579,863.65	0.00	1,579,863.65														
46	0%	Estimación 14	45FS+20 d	2 days	Thu 10/11/18	Fri 10/12/18	1,404,703.55	0.00	1,404,703.55														
47	0%	Estimación 15	46FS+20 d	2 days	Mon 11/12/18	Tue 11/13/18	1,438,962.39	0.00	1,438,962.39														
48	0%	Estimación 16	47FS+40 d	2 days	Thu 1/17/19	Fri 1/18/19	1,127,869.83	0.00	1,127,869.83														
49	0%	Estimación 17	48FS+20 d	2 days	Mon 2/18/19	Tue 2/19/19	489,605.98	0.00	489,605.98														
50	0%	Estimación 18	49FS+50 d	2 days	Thu 5/9/19	Fri 5/10/19	143,749.32	0.00	143,749.32														
51	0%	Estimación 19	50FS+20 d	2 days	Mon 6/10/19	Tue 6/11/19	41,363.67	0.00	41,363.67														
52	0%	Estimación 20	51FS+20 d	2 days	Wed 7/10/19	Thu 7/11/19	18,649.47	0.00	18,649.47														
53	0%	Ejecución Construcción lote B: Potrerillos- Pimienta	29	245 days	Wed 5/31/17	Thu 5/31/18	0.00	0.00	0.00														
54	0%	Estimaciones de Pago		306 days	Thu 5/11/17	Mon 8/6/18	10,007,364.00	0.00	10,007,364.00														
55	0%	Pago del anticipo		2 days	Thu 5/11/17	Fri 5/12/17	2,001,637.06	0.00	2,001,637.06														
56	0%	Estimación 1	55FS+40 d	2 days	Mon 7/10/17	Tue 7/11/17	489,071.42	0.00	489,071.42														
57	0%	Estimación 2	56FS+20 d	2 days	Wed 8/9/17	Thu 8/10/17	706,809.36	0.00	706,809.36														
58	0%	Estimación 3	57FS+20 d	2 days	Fri 9/8/17	Mon 9/11/17	760,667.87	0.00	760,667.87														
59	0%	Estimación 4	58FS+20 d	2 days	Wed 10/18/17	Thu 10/19/17	760,667.87	0.00	760,667.87														
60	0%	Estimación 5	59FS+20 d	2 days	Fri 11/17/17	Mon 11/20/17	760,667.87	0.00	760,667.87														
61	0%	Estimación 6	60FS+40 d	2 days	Tue 1/23/18	Wed 1/24/18	738,755.39	0.00	738,755.39														
62	0%	Estimación 7	61FS+20 d	2 days	Thu 2/22/18	Fri 2/23/18	751,828.33	0.00	751,828.33														
63	0%	Estimación 8	62FS+20 d	2 days	Mon 4/2/18	Tue 4/3/18	791,215.86	0.00	791,215.86														
64	0%	Estimación 9	63FS+20 d	2 days	Thu 5/3/18	Fri 5/4/18	830,603.40	0.00	830,603.40														
65	0%	Estimación 10	64FS+20 d	2 days	Mon 6/4/18	Tue 6/5/18	665,730.24	0.00	665,730.24														
66	0%	Estimación 11	65FS+20 d	2 days	Wed 7/4/18	Thu 7/5/18	414,345.09	0.00	414,345.09														
67	0%	Estimación 12	66FS+20 d	2 days	Fri 8/3/18	Mon 8/6/18	335,364.24	0.00	335,364.24														
68	0%	Construcción de obras Corredor Turístico Libramiento El Progreso (siempre que cumpla con los criterios de elegibilidad)		675 days	Mon 4/2/18	Wed 1/6/21	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00														
69	0%	Proceso de Contratación		154 days	Mon 4/2/18	Fri 11/9/18	0.00	0.00	0.00														
70	0%	Preparación borrador documentos de licitación		12 days	Mon 4/2/18	Tue 4/17/18	0.00	0.00	0.00														
71	0%	Envío de documento en borrador al BID	70	3 days	Wed 4/18/18	Fri 4/20/18	0.00	0.00	0.00														
72	0%	Respuesta del BID al borrador del Documento de Licitación	71	5 days	Mon 4/23/18	Fri 4/27/18	0.00	0.00	0.00														
73	0%	Incorporación observaciones al documentos de licitación	72	3 days	Mon 4/30/18	Thu 5/3/18	0.00	0.00	0.00														
74	0%	Solicitud de no objeción al BID	73	3 days	Fri 5/4/18	Tue 5/8/18	0.00	0.00	0.00														

ID	% Compl	Nombre de tarea	Predecessors	Duration	Start	Finish	Costo BID	Costo Local	Costo Total															
										1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st	Feb	Jul	Dec	May	Oct	Mar	Aug	Jan
75	0%	No objeción del BID	74	5 days	Wed 5/9/18	Tue 5/15/18	0.00	0.00	0.00															
76	0%	Convocatoria pública a participar (Llamado a Licitación)	75	2 days	Wed 5/16/18	Thu 5/17/18	0.00	0.00	0.00															
77	0%	Preparacion de ofertas	76	32 days	Fri 5/18/18	Mon 7/2/18	0.00	0.00	0.00															
78	0%	Recepción de ofertas y apertura de sobres	77	1 day	Tue 7/3/18	Tue 7/3/18	0.00	0.00	0.00															
79	0%	Evaluación de ofertas	78	22 days	Wed 7/4/18	Thu 8/2/18	0.00	0.00	0.00															
80	0%	Solicitud de no objeción (Informe de Evaluación)	79	5 days	Fri 8/3/18	Thu 8/9/18	0.00	0.00	0.00															
81	0%	No objeción del BID	80	5 days	Fri 8/10/18	Thu 8/16/18	0.00	0.00	0.00															
82	0%	Notificación a oferentes	81	7 days	Fri 8/17/18	Mon 8/27/18	0.00	0.00	0.00															
83	0%	Negociacion de Contrato	82	10 days	Tue 8/28/18	Mon 9/10/18	0.00	0.00	0.00															
84	0%	Publicación de la adjudicación y carta de adjudicacion	83	2 days	Tue 9/11/18	Wed 9/12/18	0.00	0.00	0.00															
85	0%	Suscripción del contrato	84	5 days	Thu 9/13/18	Wed 9/19/18	0.00	0.00	0.00															
86	0%	Solicitud y aprobacion de garantías	85	15 days	Thu 9/20/18	Wed 10/17/18	0.00	0.00	0.00															
87	0%	Envío de contrato firmado al BID	84	2 days	Thu 9/13/18	Fri 9/14/18	0.00	0.00	0.00															
88	0%	Orden de Inicio	86,317FS+	1 day	Fri 11/9/18	Fri 11/9/18	0.00	0.00	0.00															
89	0%	Ejecución Construcción	88,28	370 days	Mon 11/12/18	Fri 5/22/20	0.00	0.00	0.00															
90	0%	Estimaciones de Pago		528 days	Thu 11/1/18	Wed 1/6/21	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00															
91	0%	Pago del anticipo	86FS+10 d	2 days	Thu 11/1/18	Fri 11/2/18	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00															
92	0%	Estimación 1	91FS+40 d	2 days	Tue 1/8/19	Wed 1/9/19	1,616,814.00	0.00	1,616,814.00															
93	0%	Estimación 2	92FS+20 d	2 days	Thu 2/7/19	Fri 2/8/19	773,033.00	0.00	773,033.00															
94	0%	Estimación 3	93FS+20 d	2 days	Mon 3/11/19	Tue 3/12/19	764,626.00	0.00	764,626.00															
95	0%	Estimación 4	94FS+20 d	2 days	Wed 4/10/19	Thu 4/11/19	764,626.00	0.00	764,626.00															
96	0%	Estimación 5	95FS+20 d	2 days	Mon 5/20/19	Tue 5/21/19	773,066.00	0.00	773,066.00															
97	0%	Estimación 6	96FS+40 d	2 days	Wed 7/17/19	Thu 7/18/19	760,616.00	0.00	760,616.00															
98	0%	Estimación 7	97FS+50 d	2 days	Fri 9/27/19	Mon 9/30/19	854,219.00	0.00	854,219.00															
99	0%	Estimación 8	98FS+20 d	2 days	Mon 11/4/19	Tue 11/5/19	894,953.00	0.00	894,953.00															
100	0%	Estimación 9	99FS+20 d	2 days	Wed 12/4/19	Thu 12/5/19	894,953.00	0.00	894,953.00															
101	0%	Estimación 10	100FS+20 d	2 days	Tue 1/14/20	Wed 1/15/20	888,228.00	0.00	888,228.00															
102	0%	Estimación 11	101FS+20 d	2 days	Thu 2/13/20	Fri 2/14/20	888,228.00	0.00	888,228.00															
103	0%	Estimación 12	102FS+20 d	2 days	Mon 3/16/20	Tue 3/17/20	784,551.00	0.00	784,551.00															
104	0%	Estimación 13	103FS+20 d	2 days	Thu 4/23/20	Fri 4/24/20	784,551.00	0.00	784,551.00															
105	0%	Estimación 14	104FS+20 d	2 days	Tue 5/26/20	Wed 5/27/20	1,151,250.00	0.00	1,151,250.00															
106	0%	Estimación 15	105FS+40 d	2 days	Thu 7/23/20	Fri 7/24/20	1,158,477.00	0.00	1,158,477.00															
107	0%	Estimación 16	106FS+20 d	2 days	Mon 8/24/20	Tue 8/25/20	1,164,662.00	0.00	1,164,662.00															
108	0%	Estimación 17	107FS+20 d	2 days	Thu 9/24/20	Fri 9/25/20	1,223,814.00	0.00	1,223,814.00															
109	0%	Estimación 18	108FS+60 d	2 days	Tue 1/5/21	Wed 1/6/21	859,333.00	0.00	859,333.00															
110	0%	Firma para la implementación Plan de Reasentamiento La Barca - Pimienta		230 days	Mon 9/19/16	Mon 8/28/17	0.00	190,000.00	190,000.00															
111	0%	Proceso de Contratación		38 days	Mon 9/19/16	Wed 11/16/16	0.00	0.00	0.00															
112	0%	Elaboración de TdeR y de presupuesto		5 days	Mon 9/19/16	Fri 9/23/16	0.00	0.00	0.00															
113	0%	Presentación de propuesta	112	5 days	Mon 9/26/16	Fri 9/30/16	0.00	0.00	0.00															
114	0%	Evaluación de propuestas técnicas y de precio	113	5 days	Mon 10/10/16	Fri 10/14/16	0.00	0.00	0.00															
115	0%	Invitación a negociación	114	2 days	Mon 10/17/16	Tue 10/18/16	0.00	0.00	0.00															

ID	% Compl	Nombre de tarea	Predecessors	Duration	Start	Finish	Costo BID	Costo Local	Costo Total	Gantt Chart													
										1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st	Feb	Jul	Dec	May	Oct	Mar	Aug
116	0%	Negociación del contrato	115	5 days	Wed 10/19/16	Tue 10/25/16	0.00	0.00	0.00														
117	0%	Elaboración de la modificación de contrato	116	2 days	Wed 10/26/16	Thu 10/27/16	0.00	0.00	0.00														
118	0%	Solicitud de aprobación contrato a CD	117	10 days	Fri 10/28/16	Thu 11/10/16	0.00	0.00	0.00														
119	0%	Suscripción de modificación al contrato	118	3 days	Fri 11/11/16	Tue 11/15/16	0.00	0.00	0.00														
120	0%	Orden de Inicio	119	1 day	Wed 11/16/16	Wed 11/16/16	0.00	0.00	0.00														
121	0%	Ejecución de la consultoría	120	80 days	Thu 11/17/16	Wed 3/15/17	0.00	0.00	0.00														
122	0%	Pagos		192 days	Thu 11/17/16	Mon 8/28/17	0.00	190,000.00	190,000.00														
123	0%	Pago No.1	120	2 days	Thu 11/17/16	Fri 11/18/16	0.00	24,000.00	24,000.00														
124	0%	Pago No.2	123FS+20	2 days	Mon 12/19/16	Tue 12/20/16	0.00	26,000.00	26,000.00														
125	0%	Pago No.3	124FS+40	2 days	Wed 2/22/17	Thu 2/23/17	0.00	28,000.00	28,000.00														
126	0%	Pago No.4	125FS+40	2 days	Fri 4/28/17	Tue 5/2/17	0.00	34,000.00	34,000.00														
127	0%	Pago No.5	126FS+40	2 days	Wed 6/28/17	Thu 6/29/17	0.00	36,000.00	36,000.00														
128	0%	Pago No.6	127FS+40	2 days	Fri 8/25/17	Mon 8/28/17	0.00	42,000.00	42,000.00														
129	0%	Caracterización Socioeconómica y Elaboración e Implementación Planes de Acción de Reasentamiento (PAR) Proyecto Corredor Turístico Libramiento El Progreso (siempre que cumpla con los criterios de elegibilidad)		413 days	Fri 4/28/17	Mon 1/7/19	450,000.00	0.00	450,000.00														
130	0%	Proceso de Contratación (SBCC)		148 days	Fri 4/28/17	Thu 11/30/17	0.00	0.00	0.00														
131	0%	Elaboración Anuncio Expresión de Interés		10 days	Fri 4/28/17	Fri 5/12/17	0.00	0.00	0.00														
132	0%	Solicitud de no objeción del BID	131	2 days	Mon 5/15/17	Tue 5/16/17	0.00	0.00	0.00														
133	0%	No objeción del BID	132	5 days	Wed 5/17/17	Tue 5/23/17	0.00	0.00	0.00														
134	0%	Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés	133	1 day	Wed 5/24/17	Wed 5/24/17	0.00	0.00	0.00														
135	0%	Recepcion de Expresiones de Interes	134	11 days	Thu 5/25/17	Thu 6/8/17	0.00	0.00	0.00														
136	0%	Análisis de expresiones de interés	135	22 days	Fri 6/9/17	Mon 7/10/17	0.00	0.00	0.00														
137	0%	Elaboración de lista corta	136	3 days	Tue 7/11/17	Thu 7/13/17	0.00	0.00	0.00														
138	0%	Solicitud de no objeción al BID de lista corta	137	1 day	Fri 7/14/17	Fri 7/14/17	0.00	0.00	0.00														
139	0%	No objeción del BID a la lista corta	138	5 days	Mon 7/17/17	Fri 7/21/17	0.00	0.00	0.00														
140	0%	Elaboración de SP, TdeR y de presupuesto	135	10 days	Fri 6/9/17	Thu 6/22/17	0.00	0.00	0.00														
141	0%	Solicitud de no objeción al BID SP y Presupuesto	140	1 day	Fri 6/23/17	Fri 6/23/17	0.00	0.00	0.00														
142	0%	No objeción del BID al SP y presupuesto	141	5 days	Mon 6/26/17	Fri 6/30/17	0.00	0.00	0.00														
143	0%	Notificación de conformación de lista corta	142	5 days	Mon 7/3/17	Fri 7/7/17	0.00	0.00	0.00														
144	0%	Remisión de SP a integrantes de la lista corta	143	2 days	Mon 7/10/17	Tue 7/11/17	0.00	0.00	0.00														
145	0%	Presentación de propuesta	144	32 days	Wed 7/12/17	Thu 8/24/17	0.00	0.00	0.00														
146	0%	Evaluación de propuestas técnicas	145	15 days	Fri 8/25/17	Thu 9/14/17	0.00	0.00	0.00														
147	0%	Solicitud de no objeción del BID	146	2 days	Mon 9/18/17	Tue 9/19/17	0.00	0.00	0.00														
148	0%	No objeción del BID	147	5 days	Wed 9/20/17	Tue 9/26/17	0.00	0.00	0.00														
149	0%	Notificación de resultados a los participantes (Evaluación técnica)	148	2 days	Wed 9/27/17	Thu 9/28/17	0.00	0.00	0.00														
150	0%	Apertura de propuestas de precios	149	3 days	Fri 9/29/17	Tue 10/10/17	0.00	0.00	0.00														
151	0%	Evaluación combinada de calidad y costo	150	5 days	Wed 10/11/17	Tue 10/17/17	0.00	0.00	0.00														

ID	%	Nombre de tarea	Predecessors	Duration	Start	Finish	Costo BID	Costo Local	Costo Total	Gantt Chart															
										1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st	1st	1st	1st	1st	1st				
										Feb	Jul	Dec	May	Oct	Mar	Aug	Jan	Jun	Nov	Apr	Sep	Feb	Jul	Dec	
152	0%	Negociación del contrato	151	5 days	Wed 10/18/17	Tue 10/24/17	0.00	0.00	0.00																
153	0%	Solicitud de No Objeción al BID a Evaluación combinada y a borrador del contrato negociado	152	2 days	Wed 10/25/17	Thu 10/26/17	0.00	0.00	0.00																
154	0%	No objeción	153	5 days	Fri 10/27/17	Thu 11/2/17	0.00	0.00	0.00																
155	0%	Publicación de la adjudicación y notificación al ganador	154	2 days	Fri 11/3/17	Mon 11/6/17	0.00	0.00	0.00																
156	0%	Suscripción del contrato	155	3 days	Tue 11/7/17	Thu 11/9/17	0.00	0.00	0.00																
157	0%	Presentación de garantía bancarias	156	15 days	Fri 11/10/17	Thu 11/30/17	0.00	0.00	0.00																
158	0%	Envío de contrato firmado al BID y formulario PRISM	156	2 days	Fri 11/10/17	Mon 11/13/17	0.00	0.00	0.00																
159	0%	Orden de Inicio	156	1 day	Fri 11/10/17	Fri 11/10/17	0.00	0.00	0.00																
160	0%	Ejecución de la consultoría	159	220 days	Mon 11/13/17	Mon 10/8/18	0.00	0.00	0.00																
161	0%	Pagos		279 days	Mon 11/13/17	Mon 1/7/19	450,000.00	0.00	450,000.00																
162	0%	Anticipo	159	2 days	Mon 11/13/17	Tue 11/14/17	45,000.00	0.00	45,000.00																
163	0%	Pago No.1	162FS+20	2 days	Wed 12/13/17	Thu 12/14/17	45,000.00	0.00	45,000.00																
164	0%	Pago No.2	163FS+40	2 days	Fri 2/16/18	Mon 2/19/18	45,000.00	0.00	45,000.00																
165	0%	Pago No.3	164FS+20	2 days	Tue 3/20/18	Wed 3/21/18	45,000.00	0.00	45,000.00																
166	0%	Pago No.4	165FS+40	2 days	Fri 5/25/18	Mon 5/28/18	45,000.00	0.00	45,000.00																
167	0%	Pago No.5	166FS+20	2 days	Tue 6/26/18	Wed 6/27/18	45,000.00	0.00	45,000.00																
168	0%	Pago No.6	167FS+40	2 days	Thu 8/23/18	Fri 8/24/18	45,000.00	0.00	45,000.00																
169	0%	Pago No.7	168FS+20	2 days	Mon 9/24/18	Tue 9/25/18	45,000.00	0.00	45,000.00																
170	0%	Pago No.8	169FS+40	2 days	Wed 11/28/18	Thu 11/29/18	45,000.00	0.00	45,000.00																
171	0%	Pago No.9	170FS+20	1 day	Mon 1/7/19	Mon 1/7/19	45,000.00	0.00	45,000.00																
172	0%	Fideicomiso de apoyo a implementación de Planes de Reasentamiento La Barca-Pimienta		305 days	Mon 10/31/16	Tue 1/30/18	0.00	60,000.00	60,000.00																
173	0%	Proceso de contratación (CD)		55 days	Mon 10/31/16	Fri 1/20/17	0.00	0.00	0.00																
174	0%	Elaboración de especificaciones técnicas	112FS+20	10 days	Mon 10/31/16	Fri 11/11/16	0.00	0.00	0.00																
175	0%	Invitación a presentar ofertas	174	2 days	Mon 11/14/16	Tue 11/15/16	0.00	0.00	0.00																
176	0%	Recepción de ofertas	175	10 days	Wed 11/16/16	Tue 11/29/16	0.00	0.00	0.00																
177	0%	Evaluación ofertas	176	7 days	Wed 11/30/16	Thu 12/8/16	0.00	0.00	0.00																
178	0%	Negociación	177	5 days	Fri 12/9/16	Thu 12/15/16	0.00	0.00	0.00																
179	0%	Solicitud de aprobación contrato a CD	178	15 days	Fri 12/16/16	Thu 1/12/17	0.00	0.00	0.00																
180	0%	Suscripción de contrato	179	5 days	Fri 1/13/17	Thu 1/19/17	0.00	0.00	0.00																
181	0%	Orden de inicio	180	1 day	Fri 1/20/17	Fri 1/20/17	0.00	0.00	0.00																
182	0%	Ejecución de consultoría	181	250 days	Mon 1/23/17	Tue 1/30/18	0.00	0.00	0.00																
183	0%	Pagos		192 days	Mon 2/20/17	Thu 11/30/17	0.00	60,000.00	60,000.00																
184	0%	Pago 1	181FS+20	2 days	Mon 2/20/17	Tue 2/21/17	0.00	10,000.00	10,000.00																
185	0%	Pago 2	184FS+20	2 days	Wed 3/22/17	Thu 3/23/17	0.00	10,000.00	10,000.00																
186	0%	Pago 3	185FS+40	2 days	Mon 5/29/17	Tue 5/30/17	0.00	10,000.00	10,000.00																
187	0%	Pago 4	186FS+20	2 days	Wed 6/28/17	Thu 6/29/17	0.00	10,000.00	10,000.00																
188	0%	Pago 5	187FS+60	2 days	Mon 9/25/17	Tue 9/26/17	0.00	10,000.00	10,000.00																
189	0%	Pago 6	188FS+40	2 days	Wed 11/29/17	Thu 11/30/17	0.00	10,000.00	10,000.00																

ID	%	Nombre de tarea	Predecessors	Duration	Start	Finish	Costo BID	Costo Local	Costo Total	Gantt Chart														
										1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th			
										Feb	Jul	Dec	May	Oct	Mar	Aug	Jan	Jun	Nov	Apr	Sep	Feb	Jul	Dec
190	0%	Fideicomiso de apoyo a implementación de Planes de Reasentamiento proyecto Corredor Turístico Libramiento El Progreso (siempre que cumpla con los criterios de elegibilidad)		580 days	Wed 7/12/17	Fri 11/22/19	120,000.00	0.00	120,000.00															
191	0%	Proceso de contratación (LPN)		76 days	Wed 7/12/17	Thu 11/2/17	0.00	0.00	0.00															
192	0%	Elaboración de especificaciones técnicas	144	10 days	Wed 7/12/17	Tue 7/25/17	0.00	0.00	0.00															
193	0%	Preparación de LPN	192	5 days	Wed 7/26/17	Tue 8/1/17	0.00	0.00	0.00															
194	0%	Solicitud de No Objeción del BID de LPN	193	2 days	Wed 8/2/17	Thu 8/3/17	0.00	0.00	0.00															
195	0%	No Objeción	194	5 days	Fri 8/4/17	Thu 8/10/17	0.00	0.00	0.00															
196	0%	Publicación LPN	195	2 days	Fri 8/11/17	Mon 8/14/17	0.00	0.00	0.00															
197	0%	Recepción de ofertas	196	22 days	Tue 8/15/17	Wed 9/13/17	0.00	0.00	0.00															
198	0%	Evaluación ofertas	197	15 days	Thu 9/14/17	Thu 10/12/17	0.00	0.00	0.00															
199	0%	Solicitud de No Objeción a informe de evaluación	198	2 days	Fri 10/13/17	Mon 10/16/17	0.00	0.00	0.00															
200	0%	No Objeción	199	5 days	Tue 10/17/17	Mon 10/23/17	0.00	0.00	0.00															
201	0%	Suscripción de contrato	200	5 days	Tue 10/24/17	Mon 10/30/17	0.00	0.00	0.00															
202	0%	Envío de contrato firmado y formulario Sistem Prism al BID	201	2 days	Tue 10/31/17	Wed 11/1/17	0.00	0.00	0.00															
203	0%	Orden de inicio	202	1 day	Thu 11/2/17	Thu 11/2/17	0.00	0.00	0.00															
204	0%	Ejecución de consultoría	203	370 days	Fri 11/3/17	Tue 5/14/19	0.00	0.00	0.00															
205	0%	Pagos		464 days	Fri 1/5/18	Fri 11/22/19	120,000.00	0.00	120,000.00															
206	0%	Pago 1	203FS+40	2 days	Fri 1/5/18	Mon 1/8/18	10,000.00	0.00	10,000.00															
207	0%	Pago 2	206FS+40	2 days	Tue 3/6/18	Wed 3/7/18	10,000.00	0.00	10,000.00															
208	0%	Pago 3	207FS+40	2 days	Fri 5/11/18	Mon 5/14/18	10,000.00	0.00	10,000.00															
209	0%	Pago 4	208FS+40	2 days	Tue 7/10/18	Wed 7/11/18	10,000.00	0.00	10,000.00															
210	0%	Pago 5	209FS+40	2 days	Thu 9/6/18	Fri 9/7/18	10,000.00	0.00	10,000.00															
211	0%	Pago 6	210FS+40	2 days	Mon 11/12/18	Tue 11/13/18	10,000.00	0.00	10,000.00															
212	0%	Pago 7	211FS+40	2 days	Thu 1/17/19	Fri 1/18/19	10,000.00	0.00	10,000.00															
213	0%	Pago 8	212FS+40	2 days	Mon 3/18/19	Tue 3/19/19	10,000.00	0.00	10,000.00															
214	0%	Pago 9	213FS+40	2 days	Thu 5/23/19	Fri 5/24/19	10,000.00	0.00	10,000.00															
215	0%	Pago 10	214FS+40	2 days	Mon 7/22/19	Tue 7/23/19	10,000.00	0.00	10,000.00															
216	0%	Pago 11	215FS+40	2 days	Wed 9/18/19	Thu 9/19/19	10,000.00	0.00	10,000.00															
217	0%	Pago 12	216FS+40	2 days	Thu 11/21/19	Fri 11/22/19	10,000.00	0.00	10,000.00															
218	0%	Pagos de Implementacion del Plan de Reasentamiento La Barca-Pimienta y las Obras del Corredor Turístico Libramiento El Progreso (siempre que cumpla con los criterios de elegibilidad)		818 days	Thu 4/20/17	Thu 8/20/20	3,400,000.00	2,000,000.00	5,400,000.00															
219	0%	Pago 1	121SS+100	2 days	Thu 4/20/17	Fri 4/21/17	0.00	500,000.00	500,000.00															
220	0%	Pago 2	219FS+40	2 days	Tue 6/20/17	Wed 6/21/17	0.00	500,000.00	500,000.00															
221	0%	Pago 3	220FS+80	2 days	Fri 10/20/17	Mon 10/23/17	0.00	500,000.00	500,000.00															
222	0%	Pago 4	160FS+40	2 days	Tue 12/4/18	Wed 12/5/18	0.00	500,000.00	500,000.00															
223	0%	Pago 5	222FS+40	2 days	Fri 2/8/19	Mon 2/11/19	425,000.00	0.00	425,000.00															

ID	%	Nombre de tarea	Predecessors	Duration	Start	Finish	Costo BID	Costo Local	Costo Total	Gantt Chart																
										1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st	1st	1st	1st	1st	1st					
										Feb	Jul	Dec	May	Oct	Mar	Aug	Jan	Jun	Nov	Apr	Sep	Feb	Jul	Dec		
224	0%	Pago 6	223FS+60	2 days	Wed 5/15/19	Thu 5/16/19	425,000.00	0.00	425,000.00																	
225	0%	Pago 7	224FS+40	2 days	Fri 7/12/19	Mon 7/15/19	425,000.00	0.00	425,000.00																	
226	0%	Pago 8	225FS+40	2 days	Tue 9/10/19	Wed 9/11/19	425,000.00	0.00	425,000.00																	
227	0%	Pago 9	226FS+40	2 days	Wed 11/13/19	Thu 11/14/19	425,000.00	0.00	425,000.00																	
228	0%	Pago 10	227FS+40	2 days	Tue 1/21/20	Wed 1/22/20	425,000.00	0.00	425,000.00																	
229	0%	Pago 11	228FS+40	2 days	Thu 3/19/20	Fri 3/20/20	425,000.00	0.00	425,000.00																	
230	0%	Pago 12	229FS+100	2 days	Wed 8/19/20	Thu 8/20/20	425,000.00	0.00	425,000.00																	
231	0%	Supervisión		964 days	Mon 8/15/16	Tue 7/28/20	4,075,000.00	0.00	4,075,000.00																	
232	0%	Supervisión Construcción Carretera CA-5 Norte, La Barca-Pimienta (20 meses)		658 days	Mon 8/15/16	Tue 4/30/19	2,604,800.00	0.00	2,604,800.00																	
233	0%	Proceso de Contratación		188 days	Mon 8/15/16	Thu 5/25/17	0.00	0.00	0.00																	
234	0%	Elaboración Anuncio Expresión de Interés		10 days	Mon 8/15/16	Fri 8/26/16	0.00	0.00	0.00																	
235	0%	Solicitud de revisión	234	2 days	Mon 8/29/16	Tue 8/30/16	0.00	0.00	0.00																	
236	0%	Revisión aprobada	235	5 days	Wed 8/31/16	Tue 9/6/16	0.00	0.00	0.00																	
237	0%	Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés	236	1 day	Wed 9/7/16	Wed 9/7/16	0.00	0.00	0.00																	
238	0%	Recepcion de Expresiones de Interes	237	11 days	Thu 9/8/16	Thu 9/22/16	0.00	0.00	0.00																	
239	0%	Análisis de expresiones de interés	238	22 days	Fri 9/23/16	Mon 10/31/16	0.00	0.00	0.00																	
240	0%	Elaboración de lista corta	239	3 days	Tue 11/1/16	Thu 11/3/16	0.00	0.00	0.00																	
241	0%	Solicitud de revisión	240	1 day	Fri 11/4/16	Fri 11/4/16	0.00	0.00	0.00																	
242	0%	Revisión aprobada	241	5 days	Mon 11/7/16	Fri 11/11/16	0.00	0.00	0.00																	
243	0%	Elaboración de SP, TdeR y de presupuesto	242	10 days	Mon 11/14/16	Fri 11/25/16	0.00	0.00	0.00																	
244	0%	Solicitud de revisión	243	1 day	Mon 11/28/16	Mon 11/28/16	0.00	0.00	0.00																	
245	0%	Revisión aprobada	244	5 days	Tue 11/29/16	Mon 12/5/16	0.00	0.00	0.00																	
246	0%	Notificación de conformación de lista corta	245	5 days	Tue 12/6/16	Mon 12/12/16	0.00	0.00	0.00																	
247	0%	Remisión de SP a integrantes de la lista corta	246	2 days	Tue 12/13/16	Wed 12/14/16	0.00	0.00	0.00																	
248	0%	Presentación de propuesta	247	22 days	Thu 12/15/16	Fri 1/20/17	0.00	0.00	0.00																	
249	0%	Evaluación de propuestas técnicas	248	15 days	Mon 1/23/17	Fri 2/10/17	0.00	0.00	0.00																	
250	0%	Solicitud de revisión	249	2 days	Mon 2/13/17	Tue 2/14/17	0.00	0.00	0.00																	
251	0%	Revisión aprobada	250	5 days	Wed 2/15/17	Tue 2/21/17	0.00	0.00	0.00																	
252	0%	Notificación de resultados a los participantes (Evaluación técnica)	251	2 days	Wed 2/22/17	Thu 2/23/17	0.00	0.00	0.00																	
253	0%	Apertura de propuestas de precios	252	3 days	Fri 2/24/17	Tue 2/28/17	0.00	0.00	0.00																	
254	0%	Evaluación combinada de calidad y costo	253	5 days	Wed 3/1/17	Tue 3/7/17	0.00	0.00	0.00																	
255	0%	Negociación del contrato	254	5 days	Wed 3/8/17	Tue 3/14/17	0.00	0.00	0.00																	
256	0%	Solicitud de No Objeción al BID a Evaluación combinada y a borrador del contrato negociado	255	2 days	Wed 3/15/17	Thu 3/16/17	0.00	0.00	0.00																	
257	0%	No objeción	256	5 days	Fri 3/17/17	Thu 3/23/17	0.00	0.00	0.00																	
258	0%	Publicación de la adjudicación y notificación al ganador	257	2 days	Fri 3/24/17	Mon 3/27/17	0.00	0.00	0.00																	
259	0%	Suscripción del contrato	258,599	3 days	Tue 5/2/17	Thu 5/4/17	0.00	0.00	0.00																	
260	0%	Presentación de garantía bancarias	259	15 days	Fri 5/5/17	Thu 5/25/17	0.00	0.00	0.00																	

ID	%	Nombre de tarea	Predecessors	Duration	Start	Finish	Costo BID	Costo Local	Costo Total																
										1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th				
										Feb	Jul	Dec	May	Oct	Mar	Aug	Jan	Jun	Nov	Apr	Sep	Feb	Jul	Dec	
261	0%	Envío de contrato firmado al BID y formulario PRISM	259	2 days	Fri 5/5/17	Mon 5/8/17	0.00	0.00	0.00																
262	0%	Orden de Inicio	259,28SS-1	1 day	Fri 5/5/17	Fri 5/5/17	0.00	0.00	0.00																
263	0%	Ejecución de la supervisión	262	400 days	Mon 5/8/17	Tue 12/18/18	0.00	0.00	0.00																
264	0%	Pagos		484 days	Mon 5/8/17	Tue 4/30/19	2,604,800.00	0.00	2,604,800.00																
265	0%	Pago No.1	262	4 days	Mon 5/8/17	Thu 5/11/17	118,400.00	0.00	118,400.00																
266	0%	Pago No.2	265FS+20	4 days	Fri 6/9/17	Wed 6/14/17	118,400.00	0.00	118,400.00																
267	0%	Pago No.3	266FS+20	4 days	Thu 7/13/17	Tue 7/18/17	118,400.00	0.00	118,400.00																
268	0%	Pago No.4	267FS+20	4 days	Wed 8/16/17	Mon 8/21/17	118,400.00	0.00	118,400.00																
269	0%	Pago No.5	268FS+20	4 days	Wed 9/20/17	Mon 9/25/17	118,400.00	0.00	118,400.00																
270	0%	Pago No.6	269FS+20	4 days	Tue 10/31/17	Fri 11/3/17	118,400.00	0.00	118,400.00																
271	0%	Pago No.7	270FS+20	4 days	Mon 12/4/17	Thu 12/7/17	118,400.00	0.00	118,400.00																
272	0%	Pago No.8	271FS+20	4 days	Fri 1/12/18	Wed 1/17/18	118,400.00	0.00	118,400.00																
273	0%	Pago No.9	272FS+20	4 days	Thu 2/15/18	Tue 2/20/18	118,400.00	0.00	118,400.00																
274	0%	Pago No.10	272FS+20	4 days	Thu 2/15/18	Tue 2/20/18	118,400.00	0.00	118,400.00																
275	0%	Pago No.11	274FS+20	4 days	Wed 3/21/18	Mon 4/2/18	118,400.00	0.00	118,400.00																
276	0%	Pago No.12	275FS+20	4 days	Wed 5/2/18	Mon 5/7/18	118,400.00	0.00	118,400.00																
277	0%	Pago No.13	276FS+20	4 days	Tue 6/5/18	Fri 6/8/18	118,400.00	0.00	118,400.00																
278	0%	Pago No.14	277FS+20	4 days	Mon 7/9/18	Thu 7/12/18	118,400.00	0.00	118,400.00																
279	0%	Pago No.15	278FS+20	4 days	Fri 8/10/18	Wed 8/15/18	118,400.00	0.00	118,400.00																
280	0%	Pago No.16	279FS+20	4 days	Thu 9/13/18	Tue 9/18/18	118,400.00	0.00	118,400.00																
281	0%	Pago No.17	280FS+20	4 days	Wed 10/24/18	Mon 10/29/18	118,400.00	0.00	118,400.00																
282	0%	Pago No.18	281FS+20	4 days	Tue 11/27/18	Fri 11/30/18	118,400.00	0.00	118,400.00																
283	0%	Pago No.19	282FS+20	4 days	Tue 1/8/19	Fri 1/11/19	118,400.00	0.00	118,400.00																
284	0%	Pago No. 20	283FS+20	4 days	Mon 2/11/19	Thu 2/14/19	118,400.00	0.00	118,400.00																
285	0%	Pago No. 21	284FS+20	4 days	Fri 3/15/19	Wed 3/20/19	118,400.00	0.00	118,400.00																
286	0%	Pago No. 22	285FS+20	4 days	Thu 4/25/19	Tue 4/30/19	118,400.00	0.00	118,400.00																
287	0%	Supervisión Construcción de obras Corredor Turístico Libramiento El Progreso (siempre que cumpla con los criterios de elegibilidad)		626 days	Mon 1/8/18	Tue 7/28/20	1,470,200.00	0.00	1,470,200.00																
288	0%	Proceso de Contratación		186 days	Mon 1/8/18	Tue 10/9/18	0.00	0.00	0.00																
289	0%	Elaboración Anuncio Expresión de Interés		10 days	Mon 1/8/18	Fri 1/19/18	0.00	0.00	0.00																
290	0%	Solicitud de no objeción del BID	289	2 days	Mon 1/22/18	Tue 1/23/18	0.00	0.00	0.00																
291	0%	No objeción del BID	290	5 days	Wed 1/24/18	Tue 1/30/18	0.00	0.00	0.00																
292	0%	Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés	291	1 day	Wed 1/31/18	Wed 1/31/18	0.00	0.00	0.00																
293	0%	Recepcion de Expresiones de Interes	292	11 days	Thu 2/1/18	Thu 2/15/18	0.00	0.00	0.00																
294	0%	Análisis de expresiones de interés	293	22 days	Fri 2/16/18	Mon 3/19/18	0.00	0.00	0.00																
295	0%	Elaboración de lista corta	294	3 days	Tue 3/20/18	Thu 3/22/18	0.00	0.00	0.00																
296	0%	Solicitud de no objeción al BID de lista corta	295	1 day	Fri 3/23/18	Fri 3/23/18	0.00	0.00	0.00																
297	0%	No objeción del BID a la lista corta	296	5 days	Mon 4/2/18	Fri 4/6/18	0.00	0.00	0.00																
298	0%	Elaboración de SP, TdeR y de presupuesto	297	10 days	Mon 4/9/18	Fri 4/20/18	0.00	0.00	0.00																

ID	%	Nombre de tarea	Predecessors	Duration	Start	Finish	Costo BID	Costo Local	Costo Total	Gantt Chart															
										1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th				
										Feb	Jul	Dec	May	Oct	Mar	Aug	Jan	Jun	Nov	Apr	Sep	Feb	Jul	Dec	
299	0%	Solicitud de no objeción al BID SP y Presupuesto	298	1 day	Mon 4/23/18	Mon 4/23/18	0.00	0.00	0.00																
300	0%	No objeción del BID al SP y presupuesto	299	5 days	Tue 4/24/18	Mon 4/30/18	0.00	0.00	0.00																
301	0%	Notificación de conformación de lista corta	300	5 days	Wed 5/2/18	Tue 5/8/18	0.00	0.00	0.00																
302	0%	Remisión de SP a integrantes de la lista corta	301	2 days	Wed 5/9/18	Thu 5/10/18	0.00	0.00	0.00																
303	0%	Presentación de propuesta	302	22 days	Fri 5/11/18	Mon 6/11/18	0.00	0.00	0.00																
304	0%	Evaluación de propuestas técnicas	303	22 days	Tue 6/12/18	Wed 7/11/18	0.00	0.00	0.00																
305	0%	Solicitud de no objeción del BID	304	2 days	Thu 7/12/18	Fri 7/13/18	0.00	0.00	0.00																
306	0%	No objeción del BID	305	5 days	Mon 7/16/18	Fri 7/20/18	0.00	0.00	0.00																
307	0%	Notificación de resultados a los participantes (Evaluación técnica)	306	2 days	Mon 7/23/18	Tue 7/24/18	0.00	0.00	0.00																
308	0%	Apertura de propuestas de precios	307	3 days	Wed 7/25/18	Fri 7/27/18	0.00	0.00	0.00																
309	0%	Evaluación combinada de calidad y costo	308	5 days	Mon 7/30/18	Fri 8/3/18	0.00	0.00	0.00																
310	0%	Negociación del contrato	309	10 days	Mon 8/6/18	Fri 8/17/18	0.00	0.00	0.00																
311	0%	Solicitud de No Objeción al BID a Evaluación combinada y a borrador del contrato negociado	310	5 days	Mon 8/20/18	Fri 8/24/18	0.00	0.00	0.00																
312	0%	No objeción	311	5 days	Mon 8/27/18	Fri 8/31/18	0.00	0.00	0.00																
313	0%	Publicación de la adjudicación y notificación al ganador	312	2 days	Mon 9/3/18	Tue 9/4/18	0.00	0.00	0.00																
314	0%	Suscripción del contrato	313	5 days	Wed 9/5/18	Tue 9/11/18	0.00	0.00	0.00																
315	0%	Presentación de garantía bancarias	314	15 days	Wed 9/12/18	Tue 10/9/18	0.00	0.00	0.00																
316	0%	Envío de contrato firmado al BID y formulario PRISM	314	2 days	Wed 9/12/18	Thu 9/13/18	0.00	0.00	0.00																
317	0%	Orden de Inicio	314,160	1 day	Tue 10/9/18	Tue 10/9/18	0.00	0.00	0.00																
318	0%	Ejecución de la supervisión	317	410 days	Wed 10/10/18	Tue 6/16/20	0.00	0.00	0.00																
319	0%	Pagos		420 days	Wed 11/7/18	Tue 7/28/20	1,470,200.00	0.00	1,470,200.00																
320	0%	Pago No.1	317FS+20	2 days	Wed 11/7/18	Thu 11/8/18	73,510.00	0.00	73,510.00																
321	0%	Pago No.2	320FS+20	2 days	Fri 12/7/18	Mon 12/10/18	73,510.00	0.00	73,510.00																
322	0%	Pago No.3	321FS+20	2 days	Wed 1/16/19	Thu 1/17/19	73,510.00	0.00	73,510.00																
323	0%	Pago No.4	322FS+20	2 days	Fri 2/15/19	Mon 2/18/19	73,510.00	0.00	73,510.00																
324	0%	Pago No.5	323FS+20	2 days	Tue 3/19/19	Wed 3/20/19	73,510.00	0.00	73,510.00																
325	0%	Pago No.6	324FS+20	2 days	Thu 4/25/19	Fri 4/26/19	73,510.00	0.00	73,510.00																
326	0%	Pago No.7	325FS+20	2 days	Tue 5/28/19	Wed 5/29/19	73,510.00	0.00	73,510.00																
327	0%	Pago No.8	326FS+20	2 days	Thu 6/27/19	Fri 6/28/19	73,510.00	0.00	73,510.00																
328	0%	Pago No.9	327FS+20	2 days	Mon 7/29/19	Tue 7/30/19	73,510.00	0.00	73,510.00																
329	0%	Pago No.10	328FS+20	2 days	Wed 8/28/19	Thu 8/29/19	73,510.00	0.00	73,510.00																
330	0%	Pago No.11	329FS+20	2 days	Fri 9/27/19	Mon 9/30/19	73,510.00	0.00	73,510.00																
331	0%	Pago No.12	330FS+20	2 days	Mon 11/4/19	Tue 11/5/19	73,510.00	0.00	73,510.00																
332	0%	Pago No.13	331FS+20	2 days	Wed 12/4/19	Thu 12/5/19	73,510.00	0.00	73,510.00																
333	0%	Pago No.14	332FS+20	2 days	Tue 1/14/20	Wed 1/15/20	73,510.00	0.00	73,510.00																
334	0%	Pago No.15	333FS+20	2 days	Thu 2/13/20	Fri 2/14/20	73,510.00	0.00	73,510.00																
335	0%	Pago No.16	334FS+20	2 days	Mon 3/16/20	Tue 3/17/20	73,510.00	0.00	73,510.00																
336	0%	Pago No.17	335FS+20	2 days	Thu 4/23/20	Fri 4/24/20	73,510.00	0.00	73,510.00																
337	0%	Pago No.18	336FS+20	2 days	Tue 5/26/20	Wed 5/27/20	73,510.00	0.00	73,510.00																
338	0%	Pago No.19	337FS+20	2 days	Thu 6/25/20	Fri 6/26/20	73,510.00	0.00	73,510.00																
339	0%	Pago No.20	338FS+20	2 days	Mon 7/27/20	Tue 7/28/20	73,510.00	0.00	73,510.00																

ID	%	Nombre de tarea	Predecessors	Duration	Start	Finish	Costo BID	Costo Local	Costo Total	Gantt Chart														
										1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st	1st	1st	1st	1st			
										Feb	Jul	Dec	May	Oct	Mar	Aug	Jan	Jun	Nov	Apr	Sep	Feb	Jul	Dec
340	0%	Estudios Técnicos		321 days	Mon 2/5/18	Thu 5/30/19	500,000.00	0.00	500,000.00	[Gantt bar from Feb 2018 to May 2019]														
341	0%	Estudios Técnicos, Económicos y Socioambientales		321 days	Mon 2/5/18	Thu 5/30/19	500,000.00	0.00	500,000.00	[Gantt bar from Feb 2018 to May 2019]														
342	0%	Proceso de Contratación		152 days	Mon 2/5/18	Wed 9/12/18	0.00	0.00	0.00	[Gantt bar from Feb 2018 to Sep 2018]														
343	0%	Elaboración Anuncio		3 days	Mon 2/5/18	Wed 2/7/18	0.00	0.00	0.00	[Gantt bar from Feb 2018 to Feb 2018]														
344	0%	Solicitud de no objeción del BID	343	1 day	Thu 2/8/18	Thu 2/8/18	0.00	0.00	0.00	[Gantt bar from Feb 2018 to Feb 2018]														
345	0%	No objeción del BID	344	5 days	Fri 2/9/18	Thu 2/15/18	0.00	0.00	0.00	[Gantt bar from Feb 2018 to Feb 2018]														
346	0%	Publicación anuncio con solicitud de expresiones de inter	345	2 days	Fri 2/16/18	Mon 2/19/18	0.00	0.00	0.00	[Gantt bar from Feb 2018 to Feb 2018]														
347	0%	Recepcion de Expresiones de Interes	346	11 days	Tue 2/20/18	Tue 3/6/18	0.00	0.00	0.00	[Gantt bar from Feb 2018 to Feb 2018]														
348	0%	Análisis de expresiones de interés	347	10 days	Wed 3/7/18	Tue 3/20/18	0.00	0.00	0.00	[Gantt bar from Feb 2018 to Feb 2018]														
349	0%	Elaboración de lista corta	348	2 days	Wed 3/21/18	Thu 3/22/18	0.00	0.00	0.00	[Gantt bar from Feb 2018 to Feb 2018]														
350	0%	Elaboración de SP, TdeR y de presupuesto	349	20 days	Fri 3/23/18	Thu 4/26/18	0.00	0.00	0.00	[Gantt bar from Feb 2018 to Feb 2018]														
351	0%	Solicitud de no objeción al BID de SP, Presupuesto y lista	350	1 day	Fri 4/27/18	Fri 4/27/18	0.00	0.00	0.00	[Gantt bar from Feb 2018 to Feb 2018]														
352	0%	No objeción del BID de SP, Presupuesto y lista corta	351	5 days	Mon 4/30/18	Mon 5/7/18	0.00	0.00	0.00	[Gantt bar from Feb 2018 to Feb 2018]														
353	0%	Notificación de conformación de lista corta	352	2 days	Tue 5/8/18	Wed 5/9/18	0.00	0.00	0.00	[Gantt bar from Feb 2018 to Feb 2018]														
354	0%	Remisión de SP a integrantes de la lista corta	353	2 days	Thu 5/10/18	Fri 5/11/18	0.00	0.00	0.00	[Gantt bar from Feb 2018 to Feb 2018]														
355	0%	Presentación de propuesta	354	22 days	Mon 5/14/18	Tue 6/12/18	0.00	0.00	0.00	[Gantt bar from Feb 2018 to Feb 2018]														
356	0%	Evaluación de propuestas técnicas	355	15 days	Wed 6/13/18	Tue 7/3/18	0.00	0.00	0.00	[Gantt bar from Feb 2018 to Feb 2018]														
357	0%	Solicitud de no objeción del BID	356	2 days	Wed 7/4/18	Thu 7/5/18	0.00	0.00	0.00	[Gantt bar from Feb 2018 to Feb 2018]														
358	0%	No objeción del BID	357	5 days	Fri 7/6/18	Thu 7/12/18	0.00	0.00	0.00	[Gantt bar from Feb 2018 to Feb 2018]														
359	0%	Notificación de resultados a los participantes (Evaluación	358	2 days	Fri 7/13/18	Mon 7/16/18	0.00	0.00	0.00	[Gantt bar from Feb 2018 to Feb 2018]														
360	0%	Apertura de propuestas de precios	359	3 days	Tue 7/17/18	Thu 7/19/18	0.00	0.00	0.00	[Gantt bar from Feb 2018 to Feb 2018]														
361	0%	Evaluación combinada de calidad y costo	360	5 days	Fri 7/20/18	Thu 7/26/18	0.00	0.00	0.00	[Gantt bar from Feb 2018 to Feb 2018]														
362	0%	Negociación del contrato	361	5 days	Fri 7/27/18	Thu 8/2/18	0.00	0.00	0.00	[Gantt bar from Feb 2018 to Feb 2018]														
363	0%	Solicitud de No Objeción al BID a Evaluación combinada y	362	2 days	Fri 8/3/18	Mon 8/6/18	0.00	0.00	0.00	[Gantt bar from Feb 2018 to Feb 2018]														
364	0%	No objeción	363	5 days	Tue 8/7/18	Mon 8/13/18	0.00	0.00	0.00	[Gantt bar from Feb 2018 to Feb 2018]														
365	0%	Aprobacion del Contrato por el Consejo Directivo	364	15 days	Tue 8/14/18	Mon 9/3/18	0.00	0.00	0.00	[Gantt bar from Feb 2018 to Feb 2018]														
366	0%	Publicación de la adjudicación y notificacion al ganador	365	2 days	Tue 9/4/18	Wed 9/5/18	0.00	0.00	0.00	[Gantt bar from Feb 2018 to Feb 2018]														
367	0%	Suscripción del contrato	366	3 days	Thu 9/6/18	Mon 9/10/18	0.00	0.00	0.00	[Gantt bar from Feb 2018 to Feb 2018]														
368	0%	Envío de contrato firmado al BID y formulario PRISM	367	2 days	Tue 9/11/18	Wed 9/12/18	0.00	0.00	0.00	[Gantt bar from Feb 2018 to Feb 2018]														
369	0%	Orden de Inicio	367	1 day	Tue 9/11/18	Tue 9/11/18	0.00	0.00	0.00	[Gantt bar from Feb 2018 to Feb 2018]														
370	0%	Ejecución del diseño	369	132 days	Wed 9/12/18	Fri 3/29/19	0.00	0.00	0.00	[Gantt bar from Feb 2018 to Mar 2019]														
371	0%	Pagos		170 days	Wed 9/12/18	Thu 5/30/19	500,000.00	0.00	500,000.00	[Gantt bar from Feb 2018 to May 2019]														
372	0%	Pago 1	369	2 days	Wed 9/12/18	Thu 9/13/18	100,000.00	0.00	100,000.00	[Gantt bar from Feb 2018 to Feb 2018]														
373	0%	pago 2	372FS+40	2 days	Fri 11/16/18	Mon 11/19/18	100,000.00	0.00	100,000.00	[Gantt bar from Feb 2018 to Feb 2018]														
374	0%	Pago 3	373FS+40	2 days	Wed 1/23/19	Thu 1/24/19	100,000.00	0.00	100,000.00	[Gantt bar from Feb 2018 to Feb 2018]														
375	0%	Pago 4	374FS+40	2 days	Fri 3/22/19	Mon 3/25/19	100,000.00	0.00	100,000.00	[Gantt bar from Feb 2018 to Feb 2018]														
376	0%	Pago 5	375FS+40	2 days	Wed 5/29/19	Thu 5/30/19	100,000.00	0.00	100,000.00	[Gantt bar from Feb 2018 to Feb 2018]														
377	0%	Enfoque de Género		577 days	Tue 2/28/17	Wed 7/10/19	250,000.00	0.00	250,000.00	[Gantt bar from Feb 2017 to Jul 2019]														
378	0%	Proveedores de Servicios Tramo muestra		221 days	Tue 2/28/17	Thu 1/25/18	100,000.00	0.00	100,000.00	[Gantt bar from Feb 2017 to Jan 2018]														
379	0%	Proceso de contratación (LPN)		87 days	Tue 2/28/17	Thu 7/6/17	0.00	0.00	0.00	[Gantt bar from Feb 2017 to Apr 2017]														
380	0%	Elaboración especificaciones técnicas	30SS-60 da	20 days	Tue 2/28/17	Mon 3/27/17	0.00	0.00	0.00	[Gantt bar from Feb 2017 to Mar 2017]														

ID	%	Nombre de tarea	Predecessors	Duration	Start	Finish	Costo BID	Costo Local	Costo Total	Gantt Chart															
										1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st	2nd	3rd	4th	5th				
										Feb	Jul	Dec	May	Oct	Mar	Aug	Jan	Jun	Nov	Apr	Sep	Feb	Jul	Dec	
381	0%	Elaboración documento de licitación	380	10 days	Tue 3/28/17	Mon 4/17/17	0.00	0.00	0.00																
382	0%	Solicitud de No Objeción	381	2 days	Tue 4/18/17	Wed 4/19/17	0.00	0.00	0.00																
383	0%	No Objeción	382	5 days	Thu 4/20/17	Wed 4/26/17	0.00	0.00	0.00																
384	0%	Publicación / Invitación Proceso	383	1 day	Thu 4/27/17	Thu 4/27/17	0.00	0.00	0.00																
385	0%	Presentación de ofertas	384	22 days	Fri 4/28/17	Tue 5/30/17	0.00	0.00	0.00																
386	0%	Evaluación y calificación de ofertas	385	15 days	Wed 5/31/17	Tue 6/20/17	0.00	0.00	0.00																
387	0%	Solicitud de no objeción del BID	386	2 days	Wed 6/21/17	Thu 6/22/17	0.00	0.00	0.00																
388	0%	No objeción del BID	387	5 days	Fri 6/23/17	Thu 6/29/17	0.00	0.00	0.00																
389	0%	Suscripción de Contrato	388	5 days	Fri 6/30/17	Thu 7/6/17	0.00	0.00	0.00																
390	0%	Ejecución	389	132 days	Fri 7/7/17	Tue 1/23/18	0.00	0.00	0.00																
391	0%	Pagos		124 days	Fri 7/21/17	Thu 1/25/18	100,000.00	0.00	100,000.00																
392	0%	Pago 1	389FS+10 d	2 days	Fri 7/21/17	Mon 7/24/17	20,000.00	0.00	20,000.00																
393	0%	Pago 2	392FS+60 d	2 days	Wed 10/25/17	Thu 10/26/17	40,000.00	0.00	40,000.00																
394	0%	Pago 3	390	2 days	Wed 1/24/18	Thu 1/25/18	40,000.00	0.00	40,000.00																
395	0%	Proveedores de Servicios Tramo por definir		221 days	Mon 8/13/18	Wed 7/10/19	100,000.00	0.00	100,000.00																
396	0%	Proceso de contratación (LPN)		87 days	Mon 8/13/18	Tue 12/18/18	0.00	0.00	0.00																
397	0%	Elaboración especificaciones técnicas	89SS-60 da	20 days	Mon 8/13/18	Fri 9/7/18	0.00	0.00	0.00																
398	0%	Elaboración documento de licitación	397	10 days	Mon 9/10/18	Fri 9/21/18	0.00	0.00	0.00																
399	0%	Solicitud de No Objeción	398	2 days	Mon 9/24/18	Tue 9/25/18	0.00	0.00	0.00																
400	0%	No Objeción	399	5 days	Wed 9/26/18	Tue 10/9/18	0.00	0.00	0.00																
401	0%	Publicación / Invitación Proceso	400	1 day	Wed 10/10/18	Wed 10/10/18	0.00	0.00	0.00																
402	0%	Presentación de ofertas	401	22 days	Thu 10/11/18	Fri 11/9/18	0.00	0.00	0.00																
403	0%	Evaluación y calificación de ofertas	402	15 days	Mon 11/12/18	Fri 11/30/18	0.00	0.00	0.00																
404	0%	Solicitud de no objeción del BID	403	2 days	Mon 12/3/18	Tue 12/4/18	0.00	0.00	0.00																
405	0%	No objeción del BID	404	5 days	Wed 12/5/18	Tue 12/11/18	0.00	0.00	0.00																
406	0%	Suscripción de Contrato	405	5 days	Wed 12/12/18	Tue 12/18/18	0.00	0.00	0.00																
407	0%	Ejecución	406	132 days	Wed 12/19/18	Mon 7/8/19	0.00	0.00	0.00																
408	0%	Pagos		124 days	Thu 1/10/19	Wed 7/10/19	100,000.00	0.00	100,000.00																
409	0%	Pago 1	406FS+10 d	2 days	Thu 1/10/19	Fri 1/11/19	20,000.00	0.00	20,000.00																
410	0%	Pago 2	409FS+60 d	2 days	Mon 4/8/19	Tue 4/9/19	40,000.00	0.00	40,000.00																
411	0%	Pago 3	407	2 days	Tue 7/9/19	Wed 7/10/19	40,000.00	0.00	40,000.00																
412	0%	Asistencia Técnica		440 days	Mon 9/18/17	Wed 7/10/19	50,000.00	0.00	50,000.00																
413	0%	Proceso de contratación		44 days	Mon 9/18/17	Thu 11/23/17	0.00	0.00	0.00																
414	0%	Elaboración de TDRs y de presupuesto	379FS+50 d	3 days	Mon 9/18/17	Wed 9/20/17	0.00	0.00	0.00																
415	0%	Solicitud de No Objeción	414	2 days	Thu 9/21/17	Fri 9/22/17	0.00	0.00	0.00																
416	0%	No Objeción a TdeR	415	15 days	Mon 9/25/17	Fri 10/20/17	0.00	0.00	0.00																
417	0%	Publicación / Invitación Proceso	416	1 day	Mon 10/23/17	Mon 10/23/17	0.00	0.00	0.00																
418	0%	Presentación de hojas de vida	417	5 days	Tue 10/24/17	Mon 10/30/17	0.00	0.00	0.00																
419	0%	Evaluación y calificación de hojas de vida	418	5 days	Tue 10/31/17	Mon 11/6/17	0.00	0.00	0.00																
420	0%	Solicitud de no objeción del BID	419	2 days	Tue 11/7/17	Wed 11/8/17	0.00	0.00	0.00																
421	0%	No objeción del BID	420	5 days	Thu 11/9/17	Wed 11/15/17	0.00	0.00	0.00																
422	0%	Negociación del contrato	421	1 day	Thu 11/16/17	Thu 11/16/17	0.00	0.00	0.00																
423	0%	Suscripción de Contrato	422	5 days	Fri 11/17/17	Thu 11/23/17	0.00	0.00	0.00																
424	0%	Ejecucion	423	230 days	Fri 11/24/17	Fri 11/2/18	0.00	0.00	0.00																
425	0%	Pagos		358 days	Wed 1/24/18	Wed 7/10/19	50,000.00	0.00	50,000.00																

ID	%	Nombre de tarea	Predecessors	Duration	Start	Finish	Costo BID	Costo Local	Costo Total	1st Qua 1st Qua 1st Qua 1st Qua 1st Qua 1st Qua 1st												
										1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	11th	12th	
470	0%	Pagos	469	2 days	Fri 9/28/18	Mon 10/8/18	70,000.00	0.00	70,000.00													
471	0%	Acondicionamiento de espacios de oficinas		133 days	Wed 3/21/18	Mon 10/8/18	200,000.00	0.00	200,000.00													
472	0%	Proceso de Contratación LPN		87 days	Wed 3/21/18	Fri 7/27/18	0.00	0.00	0.00													
473	0%	Elaboración especificaciones técnicas	599FS+220	20 days	Wed 3/21/18	Tue 4/24/18	0.00	0.00	0.00													
474	0%	Elaboración documento de licitación	473	10 days	Wed 4/25/18	Wed 5/9/18	0.00	0.00	0.00													
475	0%	Solicitud de No Objeción	474	2 days	Thu 5/10/18	Fri 5/11/18	0.00	0.00	0.00													
476	0%	No Objeción	475	5 days	Mon 5/14/18	Fri 5/18/18	0.00	0.00	0.00													
477	0%	Publicación / Invitación Proceso	476	1 day	Mon 5/21/18	Mon 5/21/18	0.00	0.00	0.00													
478	0%	Presentación de ofertas	477	22 days	Tue 5/22/18	Wed 6/20/18	0.00	0.00	0.00													
479	0%	Evaluación y calificación de ofertas	478	15 days	Thu 6/21/18	Wed 7/11/18	0.00	0.00	0.00													
480	0%	Solicitud de no objeción del BID	479	2 days	Thu 7/12/18	Fri 7/13/18	0.00	0.00	0.00													
481	0%	No objeción del BID	480	5 days	Mon 7/16/18	Fri 7/20/18	0.00	0.00	0.00													
482	0%	Suscripción de Contrato	481	5 days	Mon 7/23/18	Fri 7/27/18	0.00	0.00	0.00													
483	0%	Ejecución de contrato	482	44 days	Mon 7/30/18	Thu 9/27/18	0.00	0.00	0.00													
484	0%	Pagos	483	2 days	Fri 9/28/18	Mon 10/8/18	200,000.00	0.00	200,000.00													
485	0%	Equipos de Transporte		133 days	Wed 3/21/18	Mon 10/8/18	100,000.00	0.00	100,000.00													
486	0%	Proceso de Contratación LPN		87 days	Wed 3/21/18	Fri 7/27/18	0.00	0.00	0.00													
487	0%	Elaboración especificaciones técnicas	599FS+220	20 days	Wed 3/21/18	Tue 4/24/18	0.00	0.00	0.00													
488	0%	Elaboración documento de licitación	487	10 days	Wed 4/25/18	Wed 5/9/18	0.00	0.00	0.00													
489	0%	Solicitud de No Objeción	488	2 days	Thu 5/10/18	Fri 5/11/18	0.00	0.00	0.00													
490	0%	No Objeción	489	5 days	Mon 5/14/18	Fri 5/18/18	0.00	0.00	0.00													
491	0%	Publicación / Invitación Proceso	490	1 day	Mon 5/21/18	Mon 5/21/18	0.00	0.00	0.00													
492	0%	Presentación de ofertas	491	22 days	Tue 5/22/18	Wed 6/20/18	0.00	0.00	0.00													
493	0%	Evaluación y calificación de ofertas	492	15 days	Thu 6/21/18	Wed 7/11/18	0.00	0.00	0.00													
494	0%	Solicitud de no objeción del BID	493	2 days	Thu 7/12/18	Fri 7/13/18	0.00	0.00	0.00													
495	0%	No objeción del BID	494	5 days	Mon 7/16/18	Fri 7/20/18	0.00	0.00	0.00													
496	0%	Suscripción de Contrato	495	5 days	Mon 7/23/18	Fri 7/27/18	0.00	0.00	0.00													
497	0%	Ejecución de contrato	496	44 days	Mon 7/30/18	Thu 9/27/18	0.00	0.00	0.00													
498	0%	Pagos	497	2 days	Fri 9/28/18	Mon 10/8/18	100,000.00	0.00	100,000.00													
499	0%	OTROS GASTOS		917 days	Wed 8/16/17	Wed 5/19/21	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00													
500	0%	Gestión del Programa		917 days	Wed 8/16/17	Wed 5/19/21	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00													
501	0%	Contratación de servicios de apoyo a la gestión del programa (Gerenciamiento)		830 days	Wed 8/16/17	Mon 1/18/21	875,000.00	0.00	875,000.00													
502	0%	Ejecución año 1	600FS+66	110 days	Wed 8/16/17	Wed 1/31/18	125,000.00	0.00	125,000.00													
503	0%	Ejecución año 2	502FS+10	230 days	Thu 2/15/18	Fri 1/25/19	220,000.00	0.00	220,000.00													
504	0%	Ejecución año 3	503FS+10	230 days	Mon 2/11/19	Tue 1/21/20	250,000.00	0.00	250,000.00													
505	0%	Ejecución año 4	504FS+10	230 days	Wed 2/5/20	Mon 1/18/21	280,000.00	0.00	280,000.00													
506	0%	Monitoreo y Evaluación		154 days	Mon 5/25/20	Mon 1/11/21	50,000.00	0.00	50,000.00													
507	0%	Proceso de Contratación Evaluación Final y Monitoreo del programa		86 days	Mon 5/25/20	Tue 9/22/20	0.00	0.00	0.00													
508	0%	Elaboración de TdeR y de presupuesto	30,89,53	15 days	Mon 5/25/20	Fri 6/12/20	0.00	0.00	0.00													
509	0%	Revisión interna de TdeR y Presupuesto	508	5 days	Mon 6/15/20	Fri 6/19/20	0.00	0.00	0.00													
510	0%	Solicitud de no objeción al BID	509	2 days	Mon 6/22/20	Tue 6/23/20	0.00	0.00	0.00													

ID	% Compl	Nombre de tarea	Predecessors	Duration	Start	Finish	Costo BID	Costo Local	Costo Total	1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st
										Feb	Jul	Dec	May	Oct	Mar	Aug
511	0%	No objeción del BID	510	5 days	Wed 6/24/20	Tue 6/30/20	0.00	0.00	0.00							
512	0%	Presentación de hojas de vida	511	15 days	Wed 7/1/20	Tue 7/21/20	0.00	0.00	0.00							
513	0%	Evaluación y calificación de hojas de vida	512	15 days	Wed 7/22/20	Tue 8/11/20	0.00	0.00	0.00							
514	0%	Solicitud de no objeción del BID	513	2 days	Wed 8/12/20	Thu 8/13/20	0.00	0.00	0.00							
515	0%	No objeción del BID	514	5 days	Fri 8/14/20	Thu 8/20/20	0.00	0.00	0.00							
516	0%	Negociación del contrato	515	15 days	Fri 8/21/20	Thu 9/10/20	0.00	0.00	0.00							
517	0%	Suscripción del contrato	516	5 days	Fri 9/11/20	Fri 9/18/20	0.00	0.00	0.00							
518	0%	Envío de contrato firmado al BID	517	2 days	Mon 9/21/20	Tue 9/22/20	0.00	0.00	0.00							
519	0%	Orden de Inicio	517	2 days	Mon 9/21/20	Tue 9/22/20	0.00	0.00	0.00							
520	0%	Ejecucion de la Consultoría	519	66 days	Wed 9/23/20	Thu 1/7/21	0.00	0.00	0.00							
521	0%	Pagos		68 days	Wed 9/23/20	Mon 1/11/21	50,000.00	0.00	50,000.00							
522	0%	Primer Pago	519	2 days	Wed 9/23/20	Thu 9/24/20	25,000.00	0.00	25,000.00							
523	0%	Segundo Pago	520	2 days	Fri 1/8/21	Mon 1/11/21	25,000.00	0.00	25,000.00							
524	0%	Auditoria		883 days	Wed 10/11/17	Wed 5/19/21	75,000.00	0.00	75,000.00							
525	0%	Proceso de contratación		101 days	Wed 10/11/17	Wed 3/7/18	0.00	0.00	0.00							
526	0%	Preparación de documentos de licitación	600FS+10C	22 days	Wed 10/11/17	Thu 11/9/17	0.00	0.00	0.00							
527	0%	Solicitud de No Objeción al BID	526	2 days	Fri 11/10/17	Mon 11/13/17	0.00	0.00	0.00							
528	0%	No Objeción del BID	527	5 days	Tue 11/14/17	Mon 11/20/17	0.00	0.00	0.00							
529	0%	Convocatoria pública a participar	528	2 days	Tue 11/21/17	Wed 11/22/17	0.00	0.00	0.00							
530	0%	Preparacion de ofertas	529	22 days	Thu 11/23/17	Fri 12/22/17	0.00	0.00	0.00							
531	0%	Recepción de ofertas y apertura	530	1 day	Mon 1/1/18	Mon 1/1/18	0.00	0.00	0.00							
532	0%	Evaluación de ofertas	531	15 days	Tue 1/2/18	Mon 1/22/18	0.00	0.00	0.00							
533	0%	Solicitud de No Objeción al BID(Informe de Evaluación)	532	2 days	Tue 1/23/18	Wed 1/24/18	0.00	0.00	0.00							
534	0%	No Objeción del BID	533	5 days	Thu 1/25/18	Wed 1/31/18	0.00	0.00	0.00							
535	0%	Notificación a oferentes y negociación de contrato	534	2 days	Thu 2/1/18	Fri 2/2/18	0.00	0.00	0.00							
536	0%	Solicitud no objeción al BID al borrador del contrato	535	15 days	Mon 2/5/18	Fri 2/23/18	0.00	0.00	0.00							
537	0%	No Objeción del BID	536	5 days	Mon 2/26/18	Fri 3/2/18	0.00	0.00	0.00							
538	0%	Suscripción del contrato	537	2 days	Mon 3/5/18	Tue 3/6/18	0.00	0.00	0.00							
539	0%	Envío de contrato firmado y registro PRISM al BID	538	1 day	Wed 3/7/18	Wed 3/7/18	0.00	0.00	0.00							
540	0%	Orden de Inicio	538	1 day	Wed 3/7/18	Wed 3/7/18	0.00	0.00	0.00							
541	0%	Auditoria anual 2017	540FS+20	40 days	Thu 4/12/18	Thu 6/7/18	0.00	0.00	0.00							
542	0%	Auditoría intermedia 2018	541FS+40	40 days	Fri 8/3/18	Thu 9/27/18	0.00	0.00	0.00							
543	0%	Auditoria anual 2018	542FS+12C	40 days	Mon 4/1/19	Mon 6/3/19	0.00	0.00	0.00							
544	0%	Auditoria intermedia 2019	543FS+50	40 days	Tue 8/13/19	Fri 10/11/19	0.00	0.00	0.00							
545	0%	Auditoria anual 2019	544FS+12C	40 days	Thu 4/16/20	Thu 6/11/20	0.00	0.00	0.00							
546	0%	Auditoria intermedia 2020	545FS+40	40 days	Fri 8/7/20	Fri 10/2/20	0.00	0.00	0.00							
547	0%	Auditoria anual 2020	546FS+13C	20 days	Tue 4/20/21	Mon 5/17/21	0.00	0.00	0.00							
548	0%	Pagos		722 days	Fri 6/8/18	Wed 5/19/21	75,000.00	0.00	75,000.00							
549	0%	Auditoria anual 2017	541	2 days	Fri 6/8/18	Mon 6/11/18	10,700.00	0.00	10,700.00							
550	0%	Auditoría intermedia 2018	542	2 days	Fri 9/28/18	Mon 10/8/18	10,700.00	0.00	10,700.00							
551	0%	Auditoria anual 2018	543	2 days	Tue 6/4/19	Wed 6/5/19	10,700.00	0.00	10,700.00							
552	0%	Auditoria intermedia 2019	544	2 days	Mon 10/14/19	Tue 10/15/19	10,700.00	0.00	10,700.00							

ID	%	Nombre de tarea	Predecessors	Duration	Start	Finish	Costo BID	Costo Local	Costo Total	Gantt Chart																
										1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st	1st	1st	1st	1st	1st					
										Feb	Jul	Dec	May	Oct	Mar	Aug	Jan	Jun	Nov	Apr	Sep	Feb	Jul	Dec		
553	0%	Auditoria anual 2019	545	2 days	Fri 6/12/20	Mon 6/15/20	10,700.00	0.00	10,700.00																	
554	0%	Auditoria intermedia 2020	546	2 days	Mon 10/12/20	Tue 10/13/20	10,700.00	0.00	10,700.00																	
555	0%	Auditoria anual 2020	547	2 days	Tue 5/18/21	Wed 5/19/21	10,800.00	0.00	10,800.00																	
556	0%	CONDICIONES CONTRACTUALES		903 days	Tue 5/16/17	Wed 1/27/21	0.00	0.00	0.00																	
557	0%	Informes Semestrales		891 days	Thu 6/1/17	Wed 1/27/21	0.00	0.00	0.00																	
558	0%	Informe primer semestre 2017		22 days	Thu 6/1/17	Fri 6/30/17	0.00	0.00	0.00																	
559	0%	Informe segundo semestre 2017	558FS+12C	22 days	Tue 1/2/18	Wed 1/31/18	0.00	0.00	0.00																	
560	0%	Informe primer semestre 2018	559FS+75	22 days	Fri 5/25/18	Mon 6/25/18	0.00	0.00	0.00																	
561	0%	Informe segundo semestre 2018	560FS+12C	22 days	Tue 12/18/18	Thu 1/24/19	0.00	0.00	0.00																	
562	0%	Informe primer semestre 2019	561FS+80	22 days	Mon 5/27/19	Tue 6/25/19	0.00	0.00	0.00																	
563	0%	Informe segundo semestre 2019	562FS+12C	22 days	Tue 12/17/19	Fri 1/24/20	0.00	0.00	0.00																	
564	0%	Informe primer semestre 2020	563FS+80	22 days	Wed 5/27/20	Thu 6/25/20	0.00	0.00	0.00																	
565	0%	Informe segundo semestre 2020	564FS+12C	22 days	Mon 12/21/20	Wed 1/27/21	0.00	0.00	0.00																	
566	0%	POA Anuales		669 days	Tue 5/16/17	Fri 2/7/20	0.00	0.00	0.00																	
567	0%	POA 2017	600	10 days	Tue 5/16/17	Mon 5/29/17	0.00	0.00	0.00																	
568	0%	POA 2018	559	10 days	Thu 2/1/18	Wed 2/14/18	0.00	0.00	0.00																	
569	0%	POA 2019	561	10 days	Fri 1/25/19	Thu 2/7/19	0.00	0.00	0.00																	
570	0%	POA 2020	563	10 days	Mon 1/27/20	Fri 2/7/20	0.00	0.00	0.00																	
571	0%	Plan de Adquisiciones		669 days	Tue 5/16/17	Fri 2/7/20	0.00	0.00	0.00																	
572	0%	Plan de adquisiciones actualizado 2017	600	10 days	Tue 5/16/17	Mon 5/29/17	0.00	0.00	0.00																	
573	0%	Plan de adquisiciones actualizado 2018	559	10 days	Thu 2/1/18	Wed 2/14/18	0.00	0.00	0.00																	
574	0%	Plan de adquisiciones actualizado 2019	561	10 days	Fri 1/25/19	Thu 2/7/19	0.00	0.00	0.00																	
575	0%	Plan de adquisiciones actualizado 2020	563	10 days	Mon 1/27/20	Fri 2/7/20	0.00	0.00	0.00																	
576	0%	FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO HO-L1121		159 days	Mon 10/10/16	Fri 6/2/17	0.00	0.00	0.00																	
577	0%	Negociación de contrato		2 days	Mon 10/10/16	Tue 10/11/16	0.00	0.00	0.00																	
578	0%	Aprobación del Contrato por parte del Directorio del BID	577	31 days	Wed 10/12/16	Wed 11/23/16	0.00	0.00	0.00																	
579	0%	Solicitud de autorización para firmar al Congreso	578	13 days	Thu 11/24/16	Mon 12/12/16	0.00	0.00	0.00																	
580	0%	Firma del contrato de préstamo	579	2 days	Tue 12/13/16	Wed 12/14/16	0.00	0.00	0.00																	
581	0%	Aprobación del Contrato de Préstamo por el Congreso Nacional	580	10 days	Thu 12/15/16	Wed 1/4/17	0.00	0.00	0.00																	
582	0%	Envío de contrato firmado al Poder Ejecutivo	581	1 day	Thu 1/5/17	Thu 1/5/17	0.00	0.00	0.00																	
583	0%	Sanción del contrato por el Poder Ejecutivo	582	2 days	Fri 1/6/17	Mon 1/9/17	0.00	0.00	0.00																	
584	0%	Ratificación del contrato por el Poder Ejecutivo	583FS+20	17 days	Tue 2/7/17	Wed 3/1/17	0.00	0.00	0.00																	
585	0%	Envío de Contrato a publicación	584	2 days	Thu 3/2/17	Fri 3/3/17	0.00	0.00	0.00																	
586	0%	Publicación en La Gaceta	585	2 days	Mon 3/6/17	Tue 3/7/17	0.00	0.00	0.00																	
587	0%	Vigencia del Contrato de Préstamo	586	0 days	Tue 3/7/17	Tue 3/7/17	0.00	0.00	0.00																	
588	0%	Envío de Gaceta a SEFIN	587	9 days	Wed 3/8/17	Mon 3/20/17	0.00	0.00	0.00																	
589	0%	Elaboración de Dictamen Jurídico	588	24 days	Tue 3/21/17	Fri 4/28/17	0.00	0.00	0.00																	
590	0%	CONDICIONES PREVIAS AL PRIMER DESEMBOLSO		121 days	Thu 12/1/16	Fri 6/2/17	0.00	0.00	0.00																	
591	0%	Condiciones generales		57 days	Wed 3/8/17	Fri 6/2/17	0.00	0.00	0.00																	

ID	%	Nombre de tarea	Predecessors	Duration	Start	Finish	Costo BID	Costo Local	Costo Total	Gantt Chart															
										1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st Qua	1st	1st	1st	1st	1st				
Compl										Feb	Jul	Dec	May	Oct	Mar	Aug	Jan	Jun	Nov	Apr	Sep	Feb	Jul	Dec	
592	0%	Envío de Informe Jurídico al BID	589	0 days	Fri 4/28/17	Fri 4/28/17	0.00	0.00	0.00																
593	0%	Designar firmas de funcionarios responsables	586	24 days	Wed 3/8/17	Mon 4/17/17	0.00	0.00	0.00																
594	0%	Entrega de información sobre cuenta bancaria para desembolsos	593	13 days	Tue 4/18/17	Fri 5/5/17	0.00	0.00	0.00																
595	0%	Sistema de información y control financiero interno	594	20 days	Mon 5/8/17	Fri 6/2/17	0.00	0.00	0.00																
596	0%	Condicionales especiales		107 days	Thu 12/1/16	Mon 5/15/17	0.00	0.00	0.00																
597	0%	Manual operativo		20 days	Thu 12/1/16	Wed 1/4/17	0.00	0.00	0.00																
598	0%	Incorporación de programa en el SIAFI y UEPEX	586	22 days	Wed 3/8/17	Thu 4/6/17	0.00	0.00	0.00																
599	0%	No Objeción del Banco	598,597	11 days	Fri 4/7/17	Fri 4/28/17	0.00	0.00	0.00																
600	0%	Fecha de primer desembolso	599	10 days	Tue 5/2/17	Mon 5/15/17	0.00	0.00	0.00																
601	0%	Fecha ultimo desembolso BID	587FS+973	0 days	Fri 3/5/21	Fri 3/5/21	0.00	0.00	0.00																