

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1422	Chief of Operations Validation Date	03/27/19
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2018	Division Chief Validation Date	04/30/19
Last Update	03/22/19	Country Representative Validation Date	05/02/19
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program for Integrated Urban Development of the Municipality of Campo Grande	Loan Number	3630/OC-BR
Executing Agency	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE	Sector/Subsector	DU-HER - URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-URBAN REHABILITATION AND HERITAGE
Team Leader	HOBBS, JASON ANTHONY	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	BRAZIL
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	O Programa avançou no cumprimento das ações do Plano Corretivo acordado com ESG e está implantando adequadamente os procedimentos para garantir, nas obras de financiamento do BID, o cumprimento das políticas e boas práticas de salvaguardas sociais e ambientais. Entretanto, o Município ainda encontra dificuldades para garantir o mesmo nível de adequação nas obras de contrapartida, representando riscos para a adequação geral do cumprimento de salvaguardas da operação de crédito.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1422	56,000,000	56,000,000	56,000,000	0	112,000,000	56,000,000	7,771,000	13.88%	48,229,000
Aggregated	56,000,000	56,000,000	56,000,000	0	112,000,000	56,000,000	7,771,000	13.88%	48,229,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

No information available for this section

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Resultado Esperado 1: Valorização Imobiliária na Rua 14 de Julho

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
0.0	Valorização imobiliária incrementada	R\$/M2	1,847.73	2014	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949.35	1,949.35
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949.35	1,949.35
					A	0.00	0.00						
Details													
Pro-Gender	No			Pro-Ethnicity				No					

Outcome Nbr. 1: Resultado Esperado 2: Tempo de Viagem dos Usuários do Transporte Coletivo de Campo Grande

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.0	Tempo de viagem do Transporte Coletivo nos Corredores reduzido	minutos	0.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					A	0.00	0.00						
Details													
Pro-Gender	No			Pro-Ethnicity				No					

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1 - Revitalização do Centro

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2018	EOP 2022	2018	EOP 2022
1.1 Rua 14 de Julho requalificada	Metros	P		1,400	8,876,000	30,398,000
		P(a)	0	1,400	4,876,000	29,877,000
		A	0	0	4,355,000	4,355,000
1.2 Plano de Revitalização do Centro revisado	Plano	P		1	678,000	3,000,000
		P(a)	0	1	200,000	2,759,000
		A	0	0	19,000	109,000
1.3 Projeto Urbanístico Piloto de habitação de uma área na Região Central aprovado.	Projeto Piloto	P		1	3,500,000	8,939,000
		P(a)	0	1	1,500,000	12,239,000
		A	0	0	1,739,000	1,739,000
1.4 Plano Diretor de Campo Grande Atualizado	Plano	P	1	1	213,000	213,000
		P(a)	1	1	213,000	210,000
		A	1	1	210,000	210,000

Component Nbr. 2 Componente 2 - Mobilidade Urbana

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2018	EOP 2022	2018	EOP 2022
2.1 Reforma e ampliação do Terminal Urbano de transbordo Morenã concluída.	reforma	P	0	1		728,000
		P(a)	0	1	0	728,000
		A	0	0	0	0
2.2 Corredor Norte implantado	Roads (km)	P	0	12.27		9,841,000
		P(a)	0	12.27	0	7,454,000
		A	0	0	0	0
2.3 Corredor Sudoeste implantado	Roads (km)	P	0.57	12.11	454,130	16,753,000
		P(a)	0.57	14	454,130	8,519,870
		A	2.47	2.47	534,000	1,520,000
2.4 Corredor Sul Implantado	Roads (km)	P	0	7.01		4,030,000
		P(a)	0	7		7,454,000
		A	0	0	0	0
2.5 Pavimentação de vias do entorno dos corredores implantada	km	P	7.89	78.89	2,260,000	22,598,000
		P(a)	32.11	117.05	25,000,000	35,187,130
		A	70.27	78.16	30,679,000	30,679,000
2.6 Plano de Mobilidade atualizado conforme a Lei Federal 12.587/2012	plano	P	0	1	2,600,000	2,600,000
		P(a)	0	1		600,000
		A	0	0	0	0

Other Cost

Gestão do Programa	P			2,690,000	9,000,000
	P(a)			1,200,000	3,108,000
	A			326,000	445,000
Custos Financeiros	P			0	1,300,000
	P(a)			0	1,264,000
	A			155,000	206,000
Imprevistos	P			0	2,600,000
	P(a)			0	2,600,000
	A			0	0

Total Cost

Total Cost	P			21,271,130	112,000,000
	P(a)			33,443,130	112,000,000
	A			38,017,000	39,263,000

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Corredor Norte implantado	Conforme relatório semestral e relatório de PMR do 2º período de 2018	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019
				Modify Financial P(a) value	JOAOSO	03/22/2019
				Modify Physical Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019
				Modify Physical P(a) value	JOAOSO	03/22/2019
	Corredor Sudoeste implantado	Conforme relatório semestral e relatório de PMR do 2º período de 2018	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019
				Modify Financial P(a) value	JOAOSO	03/22/2019
				Modify Physical Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019
				Modify Physical P(a) value	JOAOSO	03/22/2019
	Corredor Sul Implantado	Conforme relatório semestral e relatório de PMR do 2º período de 2018	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019
				Modify Financial P(a) value	JOAOSO	03/22/2019
				Modify Physical Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019
				Modify Physical P(a) value	JOAOSO	03/22/2019
	Pavimentação de vias do entorno dos corredores implantada	Conforme relatório semestral e relatório de PMR do 2º período de 2018	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019
				Modify Financial P(a) value	JOAOSO	03/22/2019
				Modify Physical Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019
				Modify Physical P(a) value	JOAOSO	03/22/2019
Modify Physical Historical Actual				JOAOSO	03/22/2019	
Modify Physical P(a) value				JOAOSO	03/22/2019	
Modify Physical Historical Actual				JOAOSO	03/22/2019	
Modify Physical P(a) value				JOAOSO	03/22/2019	
Plano Diretor de Campo Grande Atualizado	Conforme relatório semestral e relatório de PMR do 2º período de 2018	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019	
			Modify Financial P(a) value	JOAOSO	03/22/2019	
			Modify Physical Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019	
			Modify Physical P(a) value	JOAOSO	03/22/2019	
Plano de Mobilidade atualizado conforme a Lei Federal 12.587/2012	Conforme relatório semestral e relatório de PMR do 2º período de 2018	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019	
			Modify Financial P(a) value	JOAOSO	03/22/2019	
			Modify Physical Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019	

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Plano de Mobilidade atualizado conforme a Lei Federal 12.587/2012	Conforme relatório semestral e relatório de PMR do 2º período de 2018	Modify Output	Modify Physical Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019
	Plano de Revitalização do Centro revisado	Conforme relatório semestral e relatório de PMR do 2º período de 2018	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019
				Modify Financial P(a) value	JOAOSO	03/22/2019
				Modify Physical Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019
	Projeto Urbanístico Piloto de habitação de uma área na Região Central aprovado.	Conforme relatório semestral e relatório de PMR do 2º período de 2018	Modify Output	Modify Financial P(a) value	JOAOSO	03/22/2019
				Modify Physical Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019
	Reforma e ampliação do Terminal Urbano de transbordo Morenã concluída.	Conforme relatório semestral e relatório de PMR do 2º período de 2018	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019
				Modify Physical Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019
	Rua 14 de Julho requalificada	Conforme relatório semestral e relatório de PMR do 2º período de 2018	Modify Output	Modify Financial P(a) value	JOAOSO	03/22/2019
				Modify Physical Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Environmental and Social Factors

Stakeholder Priorities