



Operation Number: **UR-L1084**
 Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2016**
 Last Update: **10/4/2016**
 PMR Validation Stage: **Validated by Chief of Operations**

Chief of Operations validation date: **10/07/2016**
 Division Chief validation date:
 Country Representative validation date:

Inter-American Development Bank - IDB
 Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Neighborhood Improvement Program II	Loan Number:	3097/OC-UR
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE VIVIENDA ORDENAMIENTO TERRIT. Y MEDIO AMBIENTE		
Team Leader:	Adler,Veronica	Sector/Subsector:	NEIGHBORHOOD UPGRADING
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	URUGUAY
Borrower:	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
UR-L1084	\$70,000,000.00	\$70,000,000.00	\$30,000,000.00		\$100,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
UR-L1084	\$70,000,000.00	\$23,380,514.80	33.40%	\$46,619,485.20


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

No information related to this operation.

Outcomes

Outcome:	1 Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población residente en asentamientos irregulares y áreas degradadas y garantizar la accesibilidad a infraestructura y servicios sociales y urbanos adecuados, para lograr su integración con el resto de la ciudad							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.0 Valor promedio de las viviendas en los asentamientos intermedios		US\$	9,000.00	2013	Encuesta de valorización inmobiliaria 2013 y 2018		P	9,000.00
							P(a)	13,500.00
							A	
1.1 Hogares con acceso a servicios de agua potable, saneamiento, electricidad y conectividad vial		%	90.00	2013	Informes semestrales y Evaluación final		P	90.00
							P(a)	
							A	

-  RF - Contribution
  RF - Alignment
  RF - Strategic Alignment
  RF - Strategic Alignment during Execution
 SI - Sector Indicator
  CI - Country Indicator
  PG - Pro-Gender
  PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Componente 1 - Mejoramiento de Barrios		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016	EOP	2016	EOP		
Proyecto de obras físicas ejecutados (agua, saneamiento, pavimentación, etc)	Proyectos	P	2.00	15.00	P	31,257,971.00	60,461,528.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A	0.00	2.00	A	1,425,709.00	10,918,336.00
Equipamiento comunitario rehabilitado y/o construido y funcionando dentro del asentamiento o en el entorno (centros comunitarios, centros de salud, centros de cuidados de niños, etc)	Equipamiento	P	2.00	15.00	P		0.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A	0.00	4.00	A		0.00
Hogares con posesión legal a los 6 meses de la recepción provisoria de la obra	Hogares	P	667.00	2,203.00	P		0.00
		P(a)	667.00	2,077.00	P(a)		0.00
		A	0.00	291.00	A		0.00
Número de lotes escriturados provenientes de programas anteriores y del programa actual	Lotes	P	300.00	1,500.00	P	187,500.00	750,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A	247.00	874.00	A	22,398.00	22,398.00
Lotes escriturados o con posesión legal	Lotes	P	210.00	1,050.00	P		0.00

a nombre de mujer o compartidos hombre/mujeres		P(a)	210.00	670.00	P(a)		0.00
		A	165.00	205.00	A		0.00
Relevamiento, Diagnóstico y Propuesta de Mejoramiento Barrial finalizados	DRP	P	0.00	6.00	P	0.00	1,341,704.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A	2.00	5.00	A	306,897.00	1,450,137.00
Proyectos ejecutivos de mejoramiento barrial elegibles diseñados listos para ser ejecutorados	Proyectos	P	8.00	17.00	P	2,013,053.00	3,970,330.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A	1.00	6.00	A	67,595.00	516,061.00
Proyectos de mejoramiento barrial con seguimiento técnico desde aprobación hasta la pos-obra	Proyectos	P	3.00	13.00	P	2,860,176.00	7,216,438.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A	0.00	0.00	A	566,894.00	1,600,366.00
Comisiones de seguimiento de obras con al menos una representante mujer	Comisión	P	2.00	15.00	P		0.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A	4.00	7.00	A		0.00
Campaña de información y difusión sobre servicios de atención a las mujeres (salud, violencia doméstica, capacitación, empleo, etc.)	Campaña	P	2.00	15.00	P		0.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A	0.00	0.00	A		0.00

Componente 2. Actuaciones urbanas integrales en áreas degradadas		Physical Progress		Financial Progress			
Outputs	Unit of Measure	2016	EOP	2016	EOP		
Proyectos de infraestructura básico diseñado	Proyectos	P	0.00	1.00	P	0.00	
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	6,333,333.00	19,073,543.00
		A	0.00	0.00	A	45,383.00	118,927.00
Proyectos de revitalización concluido	Proyecto	P	0.00	1.00	P	0.00	
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A	0.00	0.00	A		0.00

Componente 3. Fortalecimiento Institucional		Physical Progress		Financial Progress			
Outputs	Unit of Measure	2016	EOP	2016	EOP		
Gobierno sub nacionales fortalecidos para la ejecución del Programa	Intendencias Departamentales Municipios	P	3.00	3.00	P	687,231.00	2,372,158.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A	3.00		A	600,097.00	1,701,499.00
Actividades de capacitación a Intendencias Departamentales, firmas consultoras, técnicos de UCP y otros.	Actividades	P	2.00	10.00	P	16,968.00	67,872.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A	1.00	3.00	A	135.00	135.00
Sistema de Información Mejorado en aspectos vinculados con ciclo físico y financiero / visibilidad de las intervenciones e información para el observatorio del PMB	Sistema	P	0.00	1.00	P	2,500.00	10,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A	0.00	2.00	A	0.00	0.00
Proyectos con Fondos de Iniciativas Barriales ejecutados	Proyectos	P	2.00	8.00	P		0.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A	0.00	0.00	A		7,521.00

Other Cost		2016	Cost
Administración, seguimiento y monitoreo	P	\$1,149,144.00	\$4,800,001.00
	P(a)		\$0.00
	A	\$439,741.00	\$1,256,305.00
Total Cost		2016	Total Cost
	P	\$38,174,543.00	\$80,990,031.00
	P(a)	\$6,333,333.00	\$33,116,835.00
	A	\$3,474,849.00	\$17,591,685.00

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.