



Operation Number: **BR-L1094**
 Year- PMR Cycle: **Segundo período enero-diciembre 2014**
 Last Update: **4/1/2015**
 PMR Validation Stage: **Validada por el Representante de País**

Chief of Operations validation date: **04/17/2015**
 Division Chief validation date: **04/21/2015**
 Country Representative validation date: **05/09/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
 Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Programa de Desarrollo Urbano Sostenible de Londrina - PROCIDADES - LONDRINA	Loan Number:	3312/OC-BR
Executing Agency (EA):	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA		
Team Leader:	Duran-Ortiz, Mario R.	Sector/Subsector:	NEIGHBORHOOD UPGRADING
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Aprobado/Elegibilidad Pendiente
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1094	\$21,450,000.00	\$21,450,000.00	\$21,450,000.00	\$0.00	\$42,900,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1094	\$21,450,000.00	\$0.00	0.00%	\$21,450,000.00

Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Results Matrix

Impacts

No information related to this operation.

Outcomes

Outcome:	0 Apoyar la recuperación ambiental de áreas en "fundos de vale" degradadas en las regiones norte y este por la presencia de asentamientos irregulares, en situación de riesgo, y la recuperación ambiental de otras APPs amenazadas de ocupación irregular.
Observation:	

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
							P	P(a)
0.0 Valorización Inmobiliaria.							P	476.00
							P(a)	476.00
							A	0.00
		R\$/m2	433.00	2013	Evaluación final del Programa.	El porcentaje de valorización de 10% aplica a los proyectos de "fundos de vale" y del Parque Ribeirão Cambé.		
0.1 Área verde por habitante en la ciudad.							P	4.90
							P(a)	4.90
							A	0.00
		m2/hab.	3.90	2013	Dirección de parques de la PML.	Se analizará la relación de área verde por habitante para todo el municipio. La población es la definida en el Censo poblacional del IBGE. La información constará del Informe Final del Programa.		

0.2 Número de usuarios que utilizarán las áreas de "fondos de vale" revitalizadas.		Usuarios	0.00	2013	Informe de usuarios recabada por la Dirección de parques de la PML. Se analizará la relación de área verde por habitante para todo el municipio. La población es la definida en el Censo poblacional del IBGE. Se analizará la relación de área verde por habitante para todo el municipio. La población es la definida en el Censo poblacional del IBGE. La información constará del Informe Final del Programa.	Número total de usuarios en el año 2017.	P	18,000.00
							P(a)	18,000.00
							A	0.00

Outcome: 1 Mejorar la movilidad vial de Londrina mediante la eliminación de puntos críticos de congestión y promover el uso de la bicicleta por el aumento da red de ciclo vías (bicisendas).

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
							P	P(a)
1.0 Velocidad promedio en vías urbanas (Avenida Winston Churchill).		km/h	15.50	2013	Informe semestral del Programa – UGP.	Velocidad media del tránsito mixto medido mediante método de vehículo flotante.	P	20.00
							P(a)	20.00
							A	0.00

Outcome: 2 Mejorar la gestión fiscal de la Municipalidad a través del uso de herramientas computacionales, y asimismo la gestión urbanística a través del desarrollo de un plan de macro drenaje y de movilidad urbana.

Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
2.0 Recaudación del IPTU (Impuesto a la Propiedad Territorial Urbana).		R\$1.000 mil	142,231.00	2013	STN, Prefectura Municipal de Londrina.		P	165,650.00
							P(a)	165,650.00
							A	0.00
2.1 Tiempo de búsqueda de procesos en la administración municipal.		Días	31.00	2013	Evaluación de resultados/ Informe Final del Programa – UGP.		P	15.00
							P(a)	15.00
							A	0.00

 RF - RF Indicator
  SI - Sector Indicator
  CI - Country Indicator
  PG - Pro-Gender
  PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Recuperación y Recalificación Ambiental.		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Área del Parque Linear del Ribeirão Cambé recuperada.	m2	P	1,062,462.00	P	0.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A	0.00	A	0.00
Áreas de riesgo en "fundos de vale" recuperadas.	m2	P	507,133.00	P	0.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A	0.00	A	0.00
Familias de áreas de riesgo en "fundos de vale" reasentadas.	Familia	P	326.00	P	0.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A	0.00	A	0.00
Familias lideradas por mujeres, reasentadas.	Familia	P	143.00	P	0.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A	0.00	A	0.00
Movilidad Urbana.		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Ciclovías implantadas.	Metro lineal	P	24,300.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Pavimentación asfáltica - complementación del enlace este-oeste - Av. Saul Elkind, realizada.	Km	P	10.60	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Puente sobre río en la dirección Norte-Sur construido.	Puente	P	3.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Intersección de la Avenida Winston Churchill. Cruces Winston Churchill/Term. Ouro Verde/ Av.Lucilo de Held, implantada.	Intersección	P	1.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Rotonda Calle Paul Harris y Anália Franco, implantada.	Rotonda	P	1.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Ampliación de la Calle Senador Souza Naves y Presidente Costa e Silva implantada.	Metro lineal	P	1,500.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Modernización de la Gestión Municipal.		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Catastros Integrados en la Secretaría de Hacienda (Tributario x SIP) realizados.	Catastro	P	1.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Área, para efectos de la base de cálculo del IPTU (Impuesto a la Propiedad Territorial Urbana), catastrada.	m²	P	2.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Planes sectoriales de drenaje y movilidad implantado.	Plan	P	2.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	

Sistema de Información Geográfica Corporativo – SIGLON, implantado.	Sistema	P	1.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Archivo Público Municipal informatizado.	Sistema	P	1.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	

Total Cost		Total Cost	
		P	
		P(a)	
		A	

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.