

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1094	Chief of Operations Validation Date	10/13/17
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2017	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/11/17	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Londrina Sustainable Urban Development Program - PROCIDADES - LONDRINA	Loan Number	3312/OC-BR
Executing Agency	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	Sector/Subsector	DU-NEI - URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-NEIGHBORHOOD UPGRADING
Team Leader	DURAN-ORTIZ,MARIO R.	Overall Stage	Approved
Operation Type	Loan Operation	Country	BRAZIL
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1094	21,450,000	21,450,000	21,450,000	0	42,900,000	21,450,000	0	0.00%	21,450,000
Aggregated	21,450,000	21,450,000	21,450,000	0	42,900,000	21,450,000	0	0.00%	21,450,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

No information available for this section

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Apoyar la recuperación ambiental de áreas en ζ fundos de vale ζ degradadas en las regiones norte y este por la presencia de asentamientos irregulares, en situación de riesgo, y la recuperación ambiental de otras APPs amenazadas de ocupación irregular.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
0.0	Valorización Inmobiliaria.	R\$/m2	433.0	2013	P	476.00
					P(a)	476.00
					A	0.00

Details

Means of verification: Evaluación final del Programa.

Observations: El porcentaje de valorización de 10% aplica a los proyectos de ζ fundos de vale ζ y del Parque Ribeirão Cambé.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
0.1	Área verde por habitante en la ciudad.	m2/hab.	3.9	2013	P	4.90
					P(a)	4.90
					A	0.00

Details

Means of verification: Dirección de parques de la PML.

Observations: Se analizará la relación de área verde por habitante para todo el municipio. La población es la definida en el Censo poblacional del IBGE. La información constará del Informe Final del Programa.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
0.2	Número de usuarios que utilizarán las áreas de ζ fundos de vale ζ revitalizadas.	Usuarios	0.0	2013	P	18,000.00
					P(a)	18,000.00
					A	0.00

Details

Means of verification: Informe de usuarios recabada por la Dirección de parques de la PML. Se analizará la relación de área verde por habitante para todo el municipio. La población es la definida en el Censo poblacional del IBGE. Se analizará la relación de área verde por habitante para todo el municipio. La población es la definida en el Censo poblacional del IBGE. La información constará del Informe Final del Programa.

Observations: Número total de usuarios en el año 2017.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Mejorar la movilidad vial de Londrina mediante la eliminación de puntos críticos de congestión y promover el uso de la bicicleta por el aumento da red de ciclo vías (bici sendas).

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.0	Velocidad promedio en vías urbanas (Avenida Winston Churchill).	km/h	15.5	2013	P	20.00
					P(a)	20.00
					A	0.00

Details

Means of verification: Informe semestral del Programa ¿ UGP.

Observations: Velocidad media del tránsito mixto medido mediante método de vehículo flotante.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: Mejorar la gestión fiscal de la Municipalidad a través del uso de herramientas computacionales, y asimismo la gestión urbanística a través del desarrollo de un plan de macro drenaje y de movilidad urbana.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
2.0	Recaudación del IPTU (Impuesto a la Propiedad Territorial Urbana).	R\$1.000 mil	142231.0	2013	P	165,650.00
					P(a)	165,650.00
					A	0.00

Details

Means of verification: STN, Prefectura Municipal de Londrina.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
2.1	Tiempo de búsqueda de procesos en la administración municipal.	Días	31.0	2013	P	15.00
					P(a)	15.00
					A	0.00

Details

Means of verification: Evaluación de resultados/ Informe Final del Programa ¿ UGP.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Recuperación y Recalificación Ambiental.

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2017	EOP 0	2017	EOP 0
1.1 Área del Parque Linear del Ribeirão Cambé recuperada.	m2	P	274,830	1,062,462		0
		P(a)	0	0		0
		A		0		0
1.2 Áreas de riesgo en ¿fundos de vale¿ recuperadas.	m2	P	507,133	507,133		0
		P(a)	0	0		0
		A		0		0
1.3 Familias de áreas de riesgo en ¿fundos de vale¿ reasentadas.	Familia	P	121	326		0
		P(a)	0	0		0
		A		0		0
1.4 Familias lideradas por mujeres, reasentadas.	Familia	P	53	143		0
		P(a)	0	0		0
		A		0		0

Component Nbr. 2 Movilidad Urbana.

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2017	EOP 0	2017	EOP 0
2.1 Ciclovías implantadas.	Metro lineal	P	6,450	24,300		
		P(a)	0	0		
		A		0		
2.2 Pavimentación asfáltica - complementación del enlace este-oeste - Av. Saul Elkind, realizada.	Km	P	0	10.6		
		P(a)	0	0		
		A		0		
2.3 Puente sobre río en la dirección Norte-Sur construido.	Puente	P	0	3		
		P(a)	0	0		
		A		0		
2.4 Intersección de la Avenida Winston Churchill. Cruces Winston Churchill/Term. Ouro Verde/ Av.Lucilo de Held, implantada.	Intersección	P	0	1		
		P(a)	0	0		
		A		0		
2.5 Rotonda Calle Paul Harris y Anália Franco, implantada.	Rotonda	P	0	1		
		P(a)	0	0		
		A		0		
2.6 Ampliación de la Calle Senador Souza Naves y Presidente Costa e Silva implantada.	Metro lineal	P	0	1,500		
		P(a)	0	0		
		A		0		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Modernización de la Gestión Municipal.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 0	2017	EOP 0
3.1	Catastros Integrados en la Secretaría de Hacienda (Tributario x SIP) realizados.	Catastro	P	0	1		
			P(a)	0	0		
			A		0		
3.2	Área, para efectos de la base de cálculo del IPTU (Impuesto a la Propiedad Territorial Urbana), catastrada.	m²	P	0	2		
			P(a)	0	0		
			A		0		
3.3	Planes sectoriales de drenaje y movilidad implantado.	Plan	P	1	2		
			P(a)	0	0		
			A		0		
3.4	Sistema de Información Geográfica Corporativo ¿ SIGLON, implantado.	Sistema	P	0	1		
			P(a)	0	0		
			A		0		
3.5	Archivo Público Municipal informatizado.	Sistema	P	0	1		
			P(a)	0	0		
			A		0		

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section