




Summary Report


Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Current Approved Amount:	150.000.000,00	Original IDB:	150.000.000,00
Sector:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-INTEGRATED URBAN DEVELOPMENT	Disbursed Amount to Date:	150.000.000,00	Current IDB:	150.000.000,00
Loan Number(s):	1928/OC-ME	% Disbursed:	100,00	Pari-passu:	49,75
Stage:	Approved	Balance:		Co-Financing/Country:	150.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment			Original Estimate:	300.000.000,00
Related Operation(s):				Amortization Period (months):	258
Operation Subtype:	PFM - Multi-Phase Lending Project				

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Apr 28, 2011 Validated by Country Representative: Apr 28, 2011



Accumulated Progress as of 2010

Accumulated Progress



Outcomes

Outcome:	Cobertura de los servicios básicos de las zonas urbano marginadas aumentado y vulnerabilidad de residentes en áreas urbano-marginadas reducida
Suppositions:	Los supuestos para la evaluación de impacto se basaban en un nivel de inversiones en los polígonos de tratamiento que no se dio en el 2009. Por tanto, para no echar a perder todo el esfuerzo de evaluación se determinó hacer una medición de seguimiento un año después, en el 2012, para así permitir una acumulación de inversiones como la planeada originalmente. Cabe aclarar que el nivel de inversiones no depende del aporte del programa (sus desembolsos) sino en la asignación presupuestaria de México
Comments:	A nivel de resultados, no hay mediciones debido a que la línea de base de la evaluación de impacto--experimental--fue relevada en el 2009, y solo en el 2012 se realizó el segundo levantamiento. Por tanto es probable que el proyecto se termine de desembolsar y que haya que esperar un tiempo para verificar el impacto de los 3 indicadores que aquí se listan.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	End of project
Valor inmobiliario por m2 de los predios beneficiados en los polígonos, con relación al grupo de control definido para ese polígono.	valor inmobiliario del m2	917,00	2009	P A				0,00
Indice de capital social en grupo tratamiento	indice de capital social	0,49	2009	P A				0,00
Indice de disponibilidad equipamiento urbano básico (pavimento, alumbrado, banquetas y electricidad) en los polígonos de tratamiento	indice de disponibilidad calculado a partir de la encuesta multitematica de hogares	0,35	2009	P A				0,00
Indice de disponibilidad de servicios basicos (agua entubada, drenaje y electricidad) en grupo de tratamiento	indice de disponibilidad	0,73	2009	P A				0,00
Indice de capital social en grupo de control	indice de capital social	0,50	2009	P A				0,00
Indice de disponibilidad de servicios basicos (agua entubada, drenaje y electricidad) en grupo de control	Indice de disponibilidad de servicios basicos	0,79	2009	P A				0,00
Indice de disponibilidad de equipamiento urbano básico (pavimento, alumbrado, banquetas y electricidad) en los polígonos de control	Indice de disponibilidad de equipamiento urbano básico	0,42	2009	P A				0,00

Outputs: 2010 Annual Physical and Financial Progress 2010

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Componente 1: Desarrollo Social y Comunitario									
Inmuebles apoyados por habitat para la prestacion de servicios sociales	inmuebles	306,00	306,00		951,00		3.933.000,00		19.000.000,00
Zona de atencion prioritaria (ZAPU) atendidos por el Programa Habitat que cuentan al menos con una contraloria social	zonas de atencion	596,00	596,00		690,00		491.000,00		1.200.000,00
Municipios que cuentan con un diagnostico comunitario	Gobiernos	37,00	37,00		102,00		492.000,00		1.200.000,00
Componente 2: Mejoramiento del Entorno Urbano									
Metros cuadrados construidos o rehabilitados de pavimentación (concreto hidráulico, asfalto, mixto, reconstrucción)	M2 de pavimentacion	4.778.000,00	4.778.000,00		12.000.000,00		21.513.000,00		30.000.000,00
Metros lineales de agua potable construida o rehabilitada	metros lineales	315.650,00	315.650,00		540.000,00		16.134.000,00		20.000.000,00
Metros lineales de drenaje y alcantarillado, construidos o rehabilitados	metros lineales	440.431,00	440.431,00		540.000,00		10.756.000,00		20.000.000,00
Metros lineales de electificacion construida o rehabilitada	metros lineales	29.969,00	29.969,00		80.000,00		16.134.000,00		15.000.000,00
Luminarias instaladas	luminarias	12.848,00	12.848,00		48.000,00		16.134.000,00		10.000.000,00
Municipios que han incorporado o realizado acciones de mejoramiento del entorno	Gobiernos	20,00	20,00		200,00		16.134.000,00		10.000.000,00
Municipios que han realizado acciones para la gestion integral de riesgo de riesgo de desastres	Gobiernos	65,00	65,00		240,00		10.756.000,00		10.000.000,00
Componente 3: Promocion del Desarrollo Urbano									
Proyectos apoyados para la instalacion o fortalecimiento de instancias locales de planificacion	instalaciones	25,00	25,00		60,00				5.000.000,00
Municipios que participan en Habitat con planes o programas de desarrollo	Gobiernos	40,00	40,00		150,00				5.000.000,00
Componente 4: Apoyo a la Gestión									
Municipios que participan en Hábitat que han elaborado perfiles ejecutivos para todas las ZAPU intervenidas, con estimación de las brechas en términos de infraestructura, mobiliario urbano, necesidades de mejora del entorno y servicios sociales	Gobiernos	1.136,00	1.136,00		4.086,00				700.000,00



PROGRESS MONITORING REPORT

ME-L1019 - Multiphase Program to Address Urban Poverty. Phase II
 2010 2º period with closure up to(31-Mar-2011)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 28/04/2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Municipios que participan en Hábitat que solicitaron apoyo para proyectos de asistencia técnica	Gobiernos	6,00	3,00		120,00				700.000,00
Componente 5: Evaluacion del Programa									
Linea de base levantada para los indicadores de Marco Logico	linea de base				1,00				1.100.000,00
Levantamiento de Segunda Ronda del Programa realizado	levantamiento				1,00				1.100.000,00
TOTAL							112.477.000,00		150.000.000,00