



































Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		PLAN DE EJECUCION DEL PROYECTO (PEP) ES-L1085: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO CORREDOR PACIFICO MESOAMERICA	1591 días	vie 27/09/13	vie 01/11/19
2		Actividades Preparatorias para la operación del préstamo	5 días	vie 27/09/13	jue 03/10/13
3		Matriz de Resultados	5 días	vie 27/09/13	jue 03/10/13
4		Formulación del Programa de Ejecución Presupuestaria	5 días	vie 27/09/13	jue 03/10/13
5		Formulación del Plan Operativo Anual	5 días	vie 27/09/13	jue 03/10/13
6		Matriz de Riesgo	5 días	vie 27/09/13	jue 03/10/13
7		Formalización del contrato del préstamo	27 días	lun 02/06/14	mar 08/07/14
8		Firma de contrato de préstamo ES L1085 BID	1 día	lun 02/06/14	lun 02/06/14
9		Remisión para la autorización en Asamblea Legislativa	5 días	mar 03/06/14	lun 09/06/14
10		Solicitud de MH para la ratificación de Préstamo ante la Asamblea Legislativa	5 días	mar 10/06/14	lun 16/06/14
11		Ratificación de Contrato de Préstamo por la Asamblea Legislativa	1 día	mar 17/06/14	mar 17/06/14
12		Publicación en el Diario Oficial del la ratificación de Préstamo	15 días	mié 18/06/14	mar 08/07/14
13		Gestión de recursos del préstamo	63 días	jue 07/08/14	lun 03/11/14
14		Consultas técnicas del Proyecto por parte del Ministerio de Hacienda	1 día	jue 07/08/14	jue 07/08/14
15		Consultas técnicas a Unidad Financiera Institucional, incorporación préstamo a Ley del Presupuesto	1 día	vie 08/08/14	vie 08/08/14
16		Solicitud de incorporación del Préstamo ES L1085 a la ley del presupuesto	60 días	lun 11/08/14	vie 31/10/14
17		Incorporación del Préstamo ES-L1085 a la ley del presupuesto	60 días	lun 11/08/14	vie 31/10/14
18		Notificación al BID incorporación del préstamo ES-L1085	1 día	lun 03/11/14	lun 03/11/14
19		Condiciones Previas al Primer Desembolso	221 días	mar 03/06/14	mar 07/04/15
20		Generales	221 días	mar 03/06/14	mar 07/04/15
21		Informe jurídico elaborado por el Ministerio de Hacienda	21 días	mar 03/06/14	mar 01/07/14
22		No objeción del BID Informe Jurídico	15 días	mié 02/07/14	mar 22/07/14
23		Remisión de Informe Inicial, PEP, Cronograma, Contenido de informes de progreso al BID	13 días	lun 03/11/14	mié 19/11/14
24		Nota de cumplimiento al Informe Inicial por parte del BID	8 días	jue 20/11/14	lun 01/12/14
25		Solicitud sobre el Sistema de Información Financiera a UFI_MOP	28 días	mar 02/12/14	jue 08/01/15
26		Remisión del Sistema de Información Financiera al BID	3 días	vie 09/01/15	mar 13/01/15
27		Nota de cumplimiento al Sistema de Información Financiera del BID	1 día	mié 14/01/15	mié 14/01/15
28		Remisión de nota de firmas auténticas al MOP	16 días	jue 15/01/15	jue 05/02/15
29		Remisión de firmas auténticas- Designación de funcionarios del MOP al BID	5 días	vie 06/02/15	jue 12/02/15
30		Nota de cumplimiento de firmas auténticas - Designación de funcionarios por parte del BID	5 días	vie 13/02/15	jue 19/02/15
31		Solicitud del VMT de apertura de cuenta bancaria al Banco Central por la UFI_MOP	34 días	lun 03/11/14	jue 18/12/14
32		Remisión de tesorería al VMOP de apertura de cuenta bancaria en BCR	1 día	vie 19/12/14	vie 19/12/14
33		Nota de cumplimiento de apertura de cuenta bancaria en BCR por parte del BID	4 días	lun 22/12/14	jue 25/12/14

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
34		Solicitud del VMT de apertura de cuenta bancaria en institución financiera a la UFI_MOP	13 días	vie 26/12/14	mar 13/01/15
35		Notificación al VMT de la UFI de apertura de cuenta bancaria	10 días	mié 14/01/15	mar 27/01/15
36		Remisión solicitud primer desembolso a la UFI-MOP	16 días	mié 28/01/15	mié 18/02/15
37		Remisión solicitud primer desembolso al BID	34 días	jue 19/02/15	mar 07/04/15
38		Especiales	197 días	lun 23/06/14	mar 24/03/15
39		Unidad Ejecutora, ha sido constituida	26 días	lun 23/06/14	lun 28/07/14
40		Elaboración, firma y remisión de Acuerdo Ministerial de creación Unidad Ejecutora (UE) al MOP	18 días	lun 23/06/14	mié 16/07/14
41		Remisión de Acuerdo Ministerial del MOP al BID	5 días	jue 17/07/14	mié 23/07/14
42		No objeción al BID de la creación de la Unidad Ejecutora	3 días	jue 24/07/14	lun 28/07/14
43		Firma Gerenciadora Técnica seleccionada	2 días	lun 23/03/15	mar 24/03/15
44		Remisión de nota informando sobre la selección de la Firma Gerenciadora	1 día	lun 23/03/15	lun 23/03/15
45		No objeción del BID a la selección de la Firma Gerenciadora	1 día	mar 24/03/15	mar 24/03/15
46		Puesta en vigencia del Manual Operativo	41 días	lun 03/11/14	lun 29/12/14
47		Remisión del Manual Administrativo Financiero incluyendo observaciones del BID	40 días	lun 03/11/14	vie 26/12/14
48		Nota de cumplimiento al Manual Administrativo Financiero por parte del BID	1 día	lun 29/12/14	lun 29/12/14
49		Condición previa a otros desembolsos	130 días	mar 03/06/14	lun 01/12/14
50		Permiso ambiental ante el MARN	130 días	mar 03/06/14	lun 01/12/14
51		COMPONENTE 1 - OBRA DE CONSTRUCCIÓN	1140 días	lun 03/11/14	vie 15/03/19
52		Contratación para la supervisión del mejoramiento del tramo Sirama- Desvío Santa Rosa	930 días	lun 03/11/14	vie 25/05/18
53		Producto 1. Kilometros del tramo Sirama- Desvío Santa Rosa rehabilitados	900 días	mar 02/12/14	lun 14/05/18
54		Contratación para la supervisión de la ampliación tramo del corredor	930 días	lun 01/06/15	vie 21/12/18
55		Producto 2. Kilometros del CPM ampliados y/ o mejorados por el programa	900 días	mié 01/07/15	mar 11/12/18
56		2.1. Kilometros del tramo corredor pacifico mesoamerica ampliados	900 días	mié 01/07/15	mar 11/12/18
57		2.2. Kilometros del tramo corredor pacifico mesoamerica mejorados	900 días	mié 01/07/15	mar 11/12/18
58		CIERRE COMPONENTE 1	0 días	vie 15/03/19	vie 15/03/19
59		COMPONENTE 2 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA Y ESTUDIOS	1500 días	lun 03/02/14	vie 01/11/19
60		PRODUCTO 1 - NUMERO DE PROFESIONALES CONTRATADOS DE LA UE	1500 días	lun 03/02/14	vie 01/11/19
61		1.1 Administracion del programa. Consultores individuales	1500 días	lun 03/02/14	vie 01/11/19
62		Proceso de contratacion	100 días	lun 03/02/14	vie 20/06/14
63		Consultores Individuales, contratados	1400 días	lun 23/06/14	vie 01/11/19
64		Coordinador del Proyecto	1400 días	lun 23/06/14	vie 01/11/19
65		Adquisiciones	1080 días	lun 23/06/14	vie 10/08/18
66		Gestion Social	1400 días	lun 23/06/14	vie 01/11/19
67		Gestion Ambiental	1400 días	lun 23/06/14	vie 01/11/19

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
68		Financiero	1400 días	lun 23/06/14	vie 01/11/19
69		CIERRE PRODUCTO 1	0 días	vie 01/11/19	vie 01/11/19
70		1.2 FIRMA GERENCIADORA	1180 días	lun 03/11/14	vie 10/05/19
71		Contratacion de la Firma Gerenciadora	100 días	lun 03/11/14	vie 20/03/15
72		Ejecucion	1080 días	lun 23/03/15	vie 10/05/19
73		PRODUCTO 2. NUMERO DE INFORMES DE AUDITORIAS FINANCIERA CON NO OBJECION DEL BI	936 días	lun 01/09/14	lun 02/04/18
74		Proceso de contratación	60 días	mié 08/04/15	mar 30/06/15
75		Ejecución	936 días	lun 01/09/14	lun 02/04/18
76		Auditoria Financiera 2016	152 días	lun 01/09/14	mar 31/03/15
77		Auditoria Financiera 2017	153 días	mar 01/09/15	jue 31/03/16
78		Auditoria Financiera 2018	152 días	jue 01/09/16	vie 31/03/17
79		Auditoria Financiera 2019	152 días	vie 01/09/17	lun 02/04/18
80		PRODUCTO 3. NUMERO DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS	180 días	mié 08/04/15	mar 15/12/15
81		A)	180 días	mié 08/04/15	mar 15/12/15
82		B)	180 días	mié 08/04/15	mar 15/12/15
83		C)	180 días	mié 08/04/15	mar 15/12/15
84		PRODUCTO 4. EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MEJORAMIENTO DE OFICINAS	83 días	mié 08/04/15	vie 31/07/15
85		Equipo de Computo	60 días	mié 08/04/15	mar 30/06/15
86		Equipo de Software	60 días	mié 08/04/15	mar 30/06/15
87		Equipo de transporte	83 días	mié 08/04/15	vie 31/07/15
88		Mobiliario	60 días	mié 08/04/15	mar 30/06/15
89		Restituciones fotogrametricas	60 días	mié 08/04/15	mar 30/06/15
90		Instalaciones readecuadas en el VMOP	83 días	mié 08/04/15	vie 31/07/15
91		CIERRE COMPONENTE 2	0 días	lun 02/04/18	lun 02/04/18
92		CIERRE DEL PROGRAMA	0 días	vie 01/11/19	vie 01/11/19

