

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):	CENTRAL HOUSING PLANNING AUTHORITY
Sector:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-HOUSING
Número(s) de Préstamo:	2102/BL-GY
Etapas:	Approved
Tipo de Operación:	INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):	GY-P1007, GY-T1059
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual:	27.900.000,00
Monto Desembolsado a la fecha:	16.606.536,63
% Desembolsado:	59,52
Saldo:	11.293.463,37

Costo total y Fuente

BID Original:	27.900.000,00
Actual BID:	27.900.000,00
Pari-passu:	100,00
Co-financiamiento/País:	
Estimado Original:	27.900.000,00
Período de Amortización (meses):	288

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto:

Reformulación


B () ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación

Validado por el Jefe de División: 11-may-2012
 Validado por Representante de País:



Progreso Acumulado al 2011



Resultados

Resultado: Access to housing improved

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	Fin de Proyecto
Low income families occupy dwellings that at least meet the following minimum standards: 312 sq.ft. with septic tank, water, power connection, and located on land with access.	dwellings	3,880.00	2008	P	13,580.00	13.580,00
				A		

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Comp. I New sites with services that consolidated existing housing schemes and that upgraded squatter areas developed. The execution of the plans is related to the site's upgrading.									
Lots serviced with effective drainage, water, and electrical connections.	Lots	3.056,00	4.084,00		8.467,00	10.170.827,00	4.615.000,00		19.300.000,00
Core houses built	Hogares	42,00	25,00		400,00	975.000,00	443.000,00		2.200.000,00
Lots in selected squatter settlement upgraded, including paving of access street, drainage, septic tanks, and water supply	Hogares	423,00	762,00		973,00	1.197.219,19	1.039.000,00		3.300.000,00
Comp. II Pilots that attended issues of affordability and sustainability implemented									
Subsidy executed on Incremental housing	Subsidies	44,00	10,00		400,00	200.000,00	8,00		400.000,00
Comp. III Central Housing & Planning Authority Strengthened (CH&PA)									
CH&PA Strengthened (MIS Upgraded, Housing Policy designed, Strategic planning developed, CH&PA regional housing offices strengthened).	Office				1,00	328.500,00	57.000,00		430.000,00
Financial Expenses									
TOTAL						12.871.546,19	6.154.008,00		25.630.000,00