

PMR Public Report

Operation Number	BR-L1536	Chief of Operations Validation Date	04/06/21
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2020	Division Chief Validation Date	04/07/21
Last Update	03/29/21	Country Representative Validation Date	04/08/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Tietê River Recovery Project Upstream of the Penha Dam in the State of Sao Paulo - Renasce Tietê	Loan Number	4960/OC-BR
Executing Agency	DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA	Sector/Subsector	WATER AND SANITATION-INTEGRAL MANAGEMENT OF WATER RESOURCES
Team Leader	NERY, CLAUDIA REGINA BORGES	Overall Stage	Approved/Pending prior Legislative Approval
Operation Type	Loan Operation	Country	Brazil
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	ESTADO DO SAO PAULO		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1536	79,866,302	79,866,302	20,091,522	0	99,957,824	79,866,302	0	0.00%	79,866,302
Aggregated	79,866,302	79,866,302	20,091,522	0	99,957,824	79,866,302	0	0.00%	79,866,302

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

No information available for this section

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: OE1. (i) recuperação e preservação das margens do Rio Tietê

Observation: Componente 1. Obras de recuperação e preservação das várzeas

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0	
1.0	R01: Usuários do parque construído pelo Programa	Pessoa/ano	24,000.00	2019	P	104,000.00	
					A		
Details							
Means of verification: Relatório do número de visitas mensais nos parques.							
Observations: Responsável: DAEE - UGP							
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0	
1.1	R02: Coeficiente de escoamento superficial (REVISAR META EOP, PORQUE NO POD INFORMAÇÃO ESTÁ AUSENTE-LINHA DE BASE E META EOP INVERTIDA PARA NAO DEIXAR META EOP 0)	Percentual	0.00	2020	P	69.45	
					A		
Details							
Means of verification: Medidas feitas para a avaliação final do programa							
Observations: Responsável (R): DAEE - UGP							
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No

Specific Development Objectives Nbr. 2: OE2. (ii) melhora da qualidade da água do Rio Tietê

Observation: Componente 2. Obras de melhoramento da qualidade da água do Rio Tietê

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0	
2.0	R03: Tempo de retenção de água na Bacia do Alto Rio Tietê (CART)	Horas	13.80	2019	P	14.30	
					A		
Details							
Means of verification: Medidas feitas para a avaliação final do programa							
Observations: Responsável (R): DAEE - UGP Obs.: Tempo de retenção = (volume de resíduos removidos) / (fluxo de restrição * 3600) + tempo de retenção inicial							
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
2.1	R04: Novas economias com águas residuais tratadas no município de Mogi das Cruzes	Economias	48,493.00	2020	P	93,731.00

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

2.1	R04: Novas economias com águas residuais tratadas no município de Mogi das Cruzes	Economias	48,493.00	2020	A		
Details							
Means of verification: Relatórios de monitoramento da quantidade e qualidade da água do DAAE							
Observations: Responsável (R): DAAE - UGP Obs.: Estações de monitoramento sob controle do DAAE.							
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0	
2.2	R05: Carga orgânica descarregada nos córregos do rio Tietê no município de Mogi das Cruzes	Ton DBO/ano	3,993.00	2020	P	1,059.00	
					A		
Details							
Means of verification: Relatórios semestrais do programa							
Observations: Responsável (R): DAAE - UGP							
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0	
2.3	R06: Cobertura do sistema de monitoramento de quantidade e qualidade da água CART	Estações / Km	2.20	2020	P	2.40	
					A		
Details							
Means of verification: Relatórios de monitoramento da quantidade e qualidade da água do DAAE							
Observations: Responsável (R): DAAE - UGP Obs.: Estações de monitoramento sob controle do DAAE.							
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP	EOP 0
2.4	R10: Cobertura do sistema de informação meteorológica	# of beneficiaries	0.00	2020	P	-	2,000,000.00
					A	-	
Details							
Means of verification: Relatório sobre a instalação e operação dos radares adquirido							
Observations: Responsável (R): DAAE - UGP							
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No
	Male				P		
					A		

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

	Female				P	
					A	

Specific Development Objectives Nbr. 3: OE3. (iii) fortalecimento da gestão da informação climática do DAEE e da gestão dos núcleos do Projeto com participação social

Observation: Componente 3. Fortalecimento institucional e da participação social

Indicador		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0	
3.0	R07: Participação da população em eventos no Parque Salesópolis	Pessoas/ano	0.00	2019	P	900.00	
					A		
Details							
Means of verification: Relatórios com registros dos eventos							
Observations: Responsável (R): DAEE - UGP							
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No

Indicador		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0	
3.1	R08: População coberta pelo sistema de informação meteorológica de 9 cidades ao longo da costa da ESP	Percentual	0.00	2020	P	100.00	
					A		
Details							
Means of verification: Relatórios semestrais do programa							
Observations: Responsável (R): DAEE - UGP Obs.: (Orçamento DAEE executado em operação e manutenção do parque / orçamento DAEE programado em operação e manutenção do parque) x 100							
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No

Indicador		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0	
3.2	R09: Mulheres treinadas em atividades produtivas e direitos das mulheres	Mulheres	0.00	2020	P	225.00	
					A		
Details							
Means of verification: Certificado de aprovação do curso							
Observations: Responsável (R): DAAE - UGP							
Pro-Gender		Yes			Pro-Ethnicity		No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Obras de recuperação e preservação das várzeas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 0	2020	EOP 0
1.1	P01: Parque no Município de Salesópolis construído	Pareque	P		1		18,732,178
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.2	P02: Hectares reflorestados com vegetação nativa e matas ciliares.	hectares	P		36		2,589,562
			P(a)		0		0
			A		0		0

Component Nbr. 2 Componente 2. Obras de melhoramento da qualidade da água do Rio Tietê

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 0	2020	EOP 0
2.1	P03: Coletores de água poluída em Mogi das Cruces construídos	Km	P		13,341		4,473,267
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.2	P04: Sistemas de retenção de águas pluviais construídos (inclui estações elevatórias e grademento)	m3	P		83,422		45,002,344
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.3	P05: Sedimentos na área do projeto removidos e descartados adequadamente	m3	P		520,000		16,309,637
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.4	P06; Estações de monitoramento qualitativo e quantitativo das águas dos rios implementadas	Estação	P		17		596,978
			P(a)		0		0
			A		0		0

Component Nbr. 3 Componente 3. Fortalecimento institucional e da participação social

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 0	2020	EOP 0
3.1	P07: Sistema de monitoramento climático no RMSP modernizado e ampliado	Sistema	P		1		2,000,000
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.2	P08: Programa de comunicação para o empoderamento social dos espaços gerados pelo programa desenvolvido e implementado	Programa	P		1		2,454,000
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.3	P09: Eventos de educação ambiental de crianças em idade escolar, professores e líderes comunitários desenvolvidos e implementados	Evento	P		30		820,400
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.4	P10: Programa de treinamento profissional produtivo com uma abordagem de gênero desenvolvida e implementada	Programa	P		1		1,230,600
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.5	P11: Modelo de gestão participativa de espaços públicos com abordagem de gênero desenvolvida e implementada	Modelo	P		1		1,430,000
			P(a)		0		0
			A		0		0

Other Cost

	P12: Apoio a Gestão, Monitoramento, estudos, consultas, licenças ambientais, avaliação e auditoria	P				4,318,858
		P(a)				0
		A				0

Total Cost

Total Cost	P				99,957,824
	P(a)				0
	A				0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Project Management Capacity