ID	WBS	Actividad	Duración	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Costo Planificado	Costo Real	Costo Variación	Costo Estimado	Costo Ganado
1	1	**Programa de Desarrollo de Infraestructura y Aeroportuario**	**1.825 days**	**Fri 3/1/13**	**Thu 12/31/17**	**TB/BCOS 0.00**	**0.00**	**F:11,00,00 C:11,00,00 V:11,00,00 B:0,00,00**	**F:20,00,,000,,00 C:7,00,00,000**	
2	1.1	**Concesiones para Ampliación de Aeropuertos**	**1.825 days**	**Fri 3/1/13**	**Thu 12/31/17**	**TB/BCOS 0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3	1.1.1	Expropiación inmueble para ampliación del aeropuerto de Iquique	1 day	Wed 3/1/13	Wed 3/1/13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	1.1.2	Expropiación inmueble para ampliación del aeropuerto de Puerto Montt (Tomas para Ruta Pelly)	1 day	Wed 3/1/13	Wed 3/1/13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	1.1.3	Expropiación inmueble para ampliación del aeropuerto de Puerto Montt (Tomas para Ruta Sector	1 day	Thu 3/1/13	Thu 3/1/13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	1.1.4	Consulta ancianos ayudantes ambos Presidentes y el Canciller	100 days	Wed 1/1/13	Wed 5/29/13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	1.1.5	Consulta Ancianos Ayudantes Ruta Pelly	100 days	Wed 1/1/13	Wed 5/29/13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	1.2	**Licitaciones de Concesiones Contractuales**	**317 days**	**Wed 1/1/14**	**Fri 2/16/15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9	1.2.1	**Concesiones de Cargas**	**317 days**	**Wed 1/1/14**	**Fri 2/16/15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10	1.2.1.1	**Proceso de Licitación y Canales de Ventas**	**100 days**	**Fri 2/14/14**	**Thu 7/3/14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
11	1.2.1.1.1 (BP) Hitos	Anteproyecto (Requerimientos y aprobación de los anteproyectos técnicos de los aeropuertos, Hitos del anteproyecto de Proyecto)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	1.2.1.1.2 (BP) Hitos	Anteproyecto (Requerimientos y aprobación de los anteproyectos técnicos de los aeropuertos, Hitos del anteproyecto de Proyecto)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	**1.2.1.2**	**Bases Administrativas**	**100 days**	**Wed 4/1/14**	**Mon 8/18/14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
14	1.2.1.2.1 (BP) Hitos	Bases Administrativas (Bases Administrativas)	100 days	Wed 4/1/14	Mon 8/18/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1.2.1.2.2 (BP) Hitos	Bases Administrativas (Bases Administrativas)	100 days	Wed 4/1/14	Mon 8/18/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	1.2.1.2.3 (BP) Hitos	Bases Administrativas (Bases Administrativas)	100 days	Wed 4/1/14	Mon 8/18/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	**1.2.1.3**	**Bases Administrativas (Bases Administrativas)**	**100 days**	**Wed 4/1/14**	**Mon 8/18/14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
18	1.2.1.3.1 (BP) Hitos	Consultas Ciudadanas (Bases Administrativas)	100 days	Wed 4/1/14	Mon 8/18/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	1.2.1.3.2	Respuesta a las consultas de la ciudadanía (Bases Administrativas)	100 days	Wed 4/1/14	Mon 8/18/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	1.2.1.3.3 (BP) Hitos	Decreto de Bases de Licitación (Bases Administrativas)	100 days	Wed 4/1/14	Mon 8/18/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	1.2.1.3.4 (BP) Hitos	Decreto de Bases de Licitación (Bases Administrativas)	100 days	Wed 4/1/14	Mon 8/18/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	**1.2.1.4**	**Concesiones Aeroportuarias (Bases Administrativas)**	**317 days**	**Wed 1/1/14**	**Fri 2/16/15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23	1.2.1.4.1	Publicación (Bases Administrativas)	50 days	Wed 1/1/14	Tue 3/11/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	1.2.1.4.2	Retiro de bases de licitación (Bases Administrativas)	50 days	Wed 3/12/14	Tue 5/20/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	1.2.1.4.3	Consultas (Bases Administrativas)	50 days	Wed 3/12/14	Tue 5/20/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	1.2.1.4.4	Respuestas a consultas (Bases Administrativas)	50 days	Wed 3/12/14	Tue 5/20/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	1.2.1.4.5	Recepción de ofertas (Bases Administrativas)	50 days	Wed 3/12/14	Tue 5/20/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	1.2.1.4.6	Apertura de ofertas (Bases Administrativas)	50 days	Wed 3/12/14	Tue 5/20/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	1.2.1.4.7	Evaluación de ofertas y por 2/3 (Bases Administrativas)	50 days	Wed 3/12/14	Tue 5/20/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	1.2.1.4.8	Adjudicación (Bases Administrativas)	50 days	Wed 3/12/14	Tue 5/20/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	1.2.1.4.9	Decreto de Adjudicación (Bases Administrativas)	50 days	Wed 3/12/14	Tue 5/20/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	1.2.1.4.10	Firma de contrato (Bases Administrativas)	50 days	Wed 3/12/14	Tue 5/20/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	1.2.1.4.11	Toma de Razón (Bases Administrativas)	50 days	Wed 3/12/14	Tue 5/20/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	1.2.1.4.12	**Ampliación del terminal aeroportuario de Iquique (Bases Administrativas)**	**1 day**	**Fri 2/13/15**	**Fri 2/13/15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
35	1.2.1.4.13	**Ampliación del terminal aeroportuario de Puerto Montt (Bases Administrativas)**	**1 day**	**Fri 2/13/15**	**Fri 2/13/15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
36	**1.2.1.5**	**Obras de ampliación (Bases Administrativas)**	**1 day**	**Fri 2/13/15**	**Fri 2/13/15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
37	1.2.1.5.1 (BP) Hitos	Obras de ampliación (Bases Administrativas)	1 day	Fri 2/13/15	Fri 2/13/15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	**1.2.1.6**	**Operación provisoria**	**1 day**	**Fri 2/13/15**	**Fri 2/13/15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
39	1.2.1.6.1 (BP) Hitos	Operación provisoria (Operación provisoria)	1 day	Fri 2/13/15	Fri 2/13/15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	**1.2.1.7**	**Operación Definitiva**	**1 day**	**Fri 2/13/15**	**Fri 2/13/15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
41	1.2.1.7.1 (BP) Hitos	Operación Definitiva (Operación Definitiva)	1 day	Fri 2/13/15	Fri 2/13/15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	**1.2.1.8**	**Ingreso de carga**	**1 day**	**Fri 2/13/15**	**Fri 2/13/15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
43	1.2.1.8.1 (BP) Hitos	Ingreso de carga (Ingreso de carga)	1 day	Fri 2/13/15	Fri 2/13/15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	**1.2.2**	**Concesiones Aeroportuarias**	**317 days**	**Wed 1/1/14**	**Fri 2/16/15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
45	1.2.2.1	Publicación (Concesiones Aeroportuarias)	50 days	Wed 1/1/14	Tue 3/11/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	1.2.2.2	Retiro de bases de licitación (Concesiones Aeroportuarias)	50 days	Wed 3/12/14	Tue 5/20/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	1.2.2.3	Consultas (Concesiones Aeroportuarias)	50 days	Wed 3/12/14	Tue 5/20/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	1.2.2.4	Respuestas a consultas (Concesiones Aeroportuarias)	50 days	Wed 3/12/14	Tue 5/20/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	1.2.2.5	Recepción de ofertas (Concesiones Aeroportuarias)	50 days	Wed 3/12/14	Tue 5/20/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	1.2.2.6	Apertura de ofertas (Concesiones Aeroportuarias)	50 days	Wed 3/12/14	Tue 5/20/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	1.2.2.7	Evaluación de ofertas y por 2/3 (Concesiones Aeroportuarias)	50 days	Wed 3/12/14	Tue 5/20/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	1.2.2.8	Adjudicación (Concesiones Aeroportuarias)	50 days	Wed 3/12/14	Tue 5/20/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	1.2.2.9	Decreto de Adjudicación (Concesiones Aeroportuarias)	50 days	Wed 3/12/14	Tue 5/20/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	1.2.2.10	Firma de contrato (Concesiones Aeroportuarias)	50 days	Wed 3/12/14	Tue 5/20/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	1.2.2.11	Toma de Razón (Concesiones Aeroportuarias)	50 days	Wed 3/12/14	Tue 5/20/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	1.2.2.12	**Ampliación del terminal aeroportuario de Iquique (Concesiones Aeroportuarias)**	**1 day**	**Fri 2/13/15**	**Fri 2/13/15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
57	1.2.2.13	**Ampliación del terminal aeroportuario de Puerto Montt (Concesiones Aeroportuarias)**	**1 day**	**Fri 2/13/15**	**Fri 2/13/15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
58	**1.2.2.14**	**Obras de ampliación (Concesiones Aeroportuarias)**	**1 day**	**Fri 2/13/15**	**Fri 2/13/15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
59	1.2.2.14.1 (BP) Hitos	Obras de ampliación (Concesiones Aeroportuarias)	1 day	Fri 2/13/15	Fri 2/13/15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	**1.2.2.15**	**Operación provisoria**	**1 day**	**Fri 2/13/15**	**Fri 2/13/15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
61	1.2.2.15.1 (BP) Hitos	Operación provisoria (Operación provisoria)	1 day	Fri 2/13/15	Fri 2/13/15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	**1.2.2.16**	**Operación Definitiva**	**1 day**	**Fri 2/13/15**	**Fri 2/13/15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
63	1.2.2.16.1 (BP) Hitos	Operación Definitiva (Operación Definitiva)	1 day	Fri 2/13/15	Fri 2/13/15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	**1.2.2.17**	**Ingreso de carga**	**1 day**	**Fri 2/13/15**	**Fri 2/13/15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
65	1.2.2.17.1 (BP) Hitos	Ingreso de carga (Ingreso de carga)	1 day	Fri 2/13/15	Fri 2/13/15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	**1.3**	**Contraparte y Construcción de obras**	**1.825 days**	**Fri 3/1/13**	**Thu 12/31/17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
67	**1.3.1**	**Contraparte Aeropuerto Iquique**	**1.825 days**	**Fri 3/1/13**	**Thu 12/31/17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
68	**1.3.1.1**	**Contraparte Aeropuerto Iquique (Contraparte Aeropuerto Iquique)**	**1.825 days**	**Fri 3/1/13**	**Thu 12/31/17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
69	**1.3.1.1.1**	**Ingeniería de Detalle**	**100 days**	**Fri 2/14/14**	**Thu 7/3/14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
70	1.3.1.1.1.1	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	1.3.1.1.1.2	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	1.3.1.1.1.3	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	1.3.1.1.1.4	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	**1.3.1.1.2**	**Ingeniería de Detalle**	**100 days**	**Fri 2/14/14**	**Thu 7/3/14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
75	1.3.1.1.2.1	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	1.3.1.1.2.2	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	1.3.1.1.2.3	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	1.3.1.1.2.4	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	**1.3.1.1.3**	**Ingeniería de Detalle**	**100 days**	**Fri 2/14/14**	**Thu 7/3/14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
80	1.3.1.1.3.1	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	1.3.1.1.3.2	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	1.3.1.1.3.3	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83	1.3.1.1.3.4	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	**1.3.1.1.4**	**Ingeniería de Detalle**	**100 days**	**Fri 2/14/14**	**Thu 7/3/14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
85	1.3.1.1.4.1	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86	1.3.1.1.4.2	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87	1.3.1.1.4.3	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88	1.3.1.1.4.4	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89	**1.3.1.1.5**	**Ingeniería de Detalle**	**100 days**	**Fri 2/14/14**	**Thu 7/3/14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
90	1.3.1.1.5.1	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91	1.3.1.1.5.2	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92	1.3.1.1.5.3	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93	1.3.1.1.5.4	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94	**1.3.1.1.6**	**Ingeniería de Detalle**	**100 days**	**Fri 2/14/14**	**Thu 7/3/14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
95	1.3.1.1.6.1	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	1.3.1.1.6.2	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	1.3.1.1.6.3	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	1.3.1.1.6.4	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	**1.3.1.1.7**	**Ingeniería de Detalle**	**100 days**	**Fri 2/14/14**	**Thu 7/3/14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
100	1.3.1.1.7.1	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	1.3.1.1.7.2	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	1.3.1.1.7.3	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	1.3.1.1.7.4	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	**1.3.1.2**	**Ingeniería de Detalle**	**100 days**	**Fri 2/14/14**	**Thu 7/3/14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
105	1.3.1.2.1 (BP) Hitos	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	**1.3.1.3**	**Obras de ampliación**	**1 day**	**Fri 2/13/15**	**Fri 2/13/15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
107	1.3.1.3.1 (BP) Hitos	Obras de ampliación (Obras de ampliación)	1 day	Fri 2/13/15	Fri 2/13/15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108	**1.3.1.4**	**Operación provisoria**	**1 day**	**Fri 2/13/15**	**Fri 2/13/15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
109	1.3.1.4.1 (BP) Hitos	Operación provisoria (Operación provisoria)	1 day	Fri 2/13/15	Fri 2/13/15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	**1.3.1.5**	**Operación Definitiva**	**1 day**	**Fri 2/13/15**	**Fri 2/13/15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
111	1.3.1.5.1 (BP) Hitos	Operación Definitiva (Operación Definitiva)	1 day	Fri 2/13/15	Fri 2/13/15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	**1.3.1.6**	**Ingreso de carga**	**1 day**	**Fri 2/13/15**	**Fri 2/13/15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
113	1.3.1.6.1 (BP) Hitos	Ingreso de carga (Ingreso de carga)	1 day	Fri 2/13/15	Fri 2/13/15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	**1.3.2**	**Contraparte Aeropuerto Puerto Montt**	**1.825 days**	**Fri 3/1/13**	**Thu 12/31/17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
115	**1.3.2.1**	**Contraparte Aeropuerto Puerto Montt (Contraparte Aeropuerto Puerto Montt)**	**1.825 days**	**Fri 3/1/13**	**Thu 12/31/17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
116	**1.3.2.1.1**	**Ingeniería de Detalle**	**100 days**	**Fri 2/14/14**	**Thu 7/3/14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
117	1.3.2.1.1.1	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	1.3.2.1.1.2	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	1.3.2.1.1.3	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	1.3.2.1.1.4	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	**1.3.2.1.2**	**Ingeniería de Detalle**	**100 days**	**Fri 2/14/14**	**Thu 7/3/14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
122	1.3.2.1.2.1	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	1.3.2.1.2.2	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	1.3.2.1.2.3	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	1.3.2.1.2.4	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126	**1.3.2.1.3**	**Ingeniería de Detalle**	**100 days**	**Fri 2/14/14**	**Thu 7/3/14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
127	1.3.2.1.3.1	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128	1.3.2.1.3.2	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129	1.3.2.1.3.3	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	1.3.2.1.3.4	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	**1.3.2.1.4**	**Ingeniería de Detalle**	**100 days**	**Fri 2/14/14**	**Thu 7/3/14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
132	1.3.2.1.4.1	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1.3.2.1.4.2	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	1.3.2.1.4.3	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	1.3.2.1.4.4	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	**1.3.2.1.5**	**Ingeniería de Detalle**	**100 days**	**Fri 2/14/14**	**Thu 7/3/14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
137	1.3.2.1.5.1	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	1.3.2.1.5.2	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139	1.3.2.1.5.3	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	1.3.2.1.5.4	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	**1.3.2.1.6**	**Ingeniería de Detalle**	**100 days**	**Fri 2/14/14**	**Thu 7/3/14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
142	1.3.2.1.6.1	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	1.3.2.1.6.2	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144	1.3.2.1.6.3	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145	1.3.2.1.6.4	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146	**1.3.2.1.7**	**Ingeniería de Detalle**	**100 days**	**Fri 2/14/14**	**Thu 7/3/14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
147	1.3.2.1.7.1	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148	1.3.2.1.7.2	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
149	1.3.2.1.7.3	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	1.3.2.1.7.4	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	**1.3.2.2**	**Ingeniería de Detalle**	**100 days**	**Fri 2/14/14**	**Thu 7/3/14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
152	1.3.2.2.1 (BP) Hitos	Ingeniería de Detalle (Ingeniería de Detalle)	100 days	Fri 2/14/14	Thu 7/3/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	**1.3.2.3**	**Obras de ampliación**	**1 day**	**Fri 2/13/15**	**Fri 2/13/15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
154	1.3.2.3.1 (BP) Hitos	Obras de ampliación (Obras de ampliación)	1 day	Fri 2/13/15	Fri 2/13/15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	**1.3.2.4**	**Operación provisoria**	**1 day**	**Fri 2/13/15**	**Fri 2/13/15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
156	1.3.2.4.1 (BP) Hitos	Operación provisoria (Operación provisoria)	1 day	Fri 2/13/15	Fri 2/13/15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	**1.3.2.5**	**Operación Definitiva**	**1 day**	**Fri 2/13/15**	**Fri 2/13/15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
158	1.3.2.5.1 (BP) Hitos	Operación Definitiva (Operación Definitiva)	1 day	Fri 2/13/15	Fri 2/13/15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159	**1.3.2.6**	**Ingreso de carga**	**1 day**	**Fri 2/13/15**	**Fri 2/13/15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
160	1.3.2.6.1 (BP) Hitos

ID	Wbs	Responsable	Nombre de tarea	Duración	Inicio Tempr.	Fin Tempr.	Inicio Retrasado	Fin Retrasado	Holgura	Holgura libre	Holgura total	Holgura gratuita
1	0.1		**FASE 0 - ESTUDIO DE PRE-FASE (1 MONTH DURATION)**									
2	0.1.0.1.0.1		Diseñar SIP (Sistema de Información de Proyecto)	10 días	Vie 1/10/2021	Vie 15/10/2021	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	
3	0.1.0.1.0.2		Hacer plan preparatorio de actividades (incluyendo PMO, Comité de Supervisión, Comité Ejecutivo, Comité de Seguridad y demás que se definan como los Equipos del Proyecto)	20 días	Vie 1/10/2021	Vie 29/10/2021	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	
4	0.1.0.1.0.3		Definir Equipo de Proyecto (Comité de Supervisión, Comité Ejecutivo, Comité de Seguridad y demás que se definan)	5 días	Sab 16/10/21	Vie 22/10/2021	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	
5	0.1.0.1.0.4		Revisar el de propuesta técnica (e. Consultor y contratación de ITC)	10 días	Mié 20/10/21	Vie 29/10/2021	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	
6	0.1.0.1.0.5		Informe de evaluación técnica (ITC) y encuentro al Banco	5 días	Sáb 30/10/21	Mié 04/11/2021	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	
7	0.1.0.1.0.6		Aprobación de ITC por el Banco	5 días	Jue 04/11/21	Mié 10/11/2021	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	
8	0.1.0.1.0.7		Notificación ITC y firma de Actas Unic	5 días	Jue 11/11/21	Vie 19/11/2021	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	
9	0.1.0.1.0.8		Agenda CMES PM Actas	5 días	Sáb 20/11/21	Vie 26/11/2021	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	
10	0.1.0.1.0.9		Reunión CMES PM Actas	1 día	Sáb 27/11/21	Sáb 27/11/2021	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	
11	0.1.0.1.0.10		Informe de evaluación contratada	1 día	Dom 28/11/21	Dom 28/11/2021	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	
12	0.1.0.1.0.11		Negociación de la Propuesta que resulte y adjudicación de contrato (incluyendo entre otras cosas: Plan de Trabajo, Cronograma, Presupuesto)	7 días	Vie 29/11/21	Jueves 0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	
13	0.1.0.1.0.12		Firma de contrato	1 día	Jueves 0:00	Jueves 0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	
14	0.1.0.1.0.13		Elaboración de Plan de Trabajo	10 días	Sáb 02/12/21	Mié 15/12/2021	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	
15	0.1.0.1.0.14		Firma de contrato	10 días	Sáb 02/12/21	Vie 15/12/2021	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	
16	0.1.0.1.0.15		Elaboración de Plan de Trabajo consulta de la ejecución	5 días	Sáb 16/12/21	Mié 21/12/2021	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	
17	0.1.0.2		**Fase ejecución (incluye pre-inversión)**	**1000 días**	**Vie 22/12/21**	**Mié 19/09/2024 0:00**	**0:00**	**0:00**	**0:00 0:00:00**	**0:00 0:00:00**	**0:00 0:00:00**	
18	0.1.0.2.1		Inicial	10 días	Vie 22/12/21	Mié 05/01/2022 0:00:00	0:00	0:00	0:00 0:00:00	0:00 0:00:00	0:00 0:00:00	
19	0.1.0.2.2		Ejecución de las obras	990 días	Jue 06/01/22	Mié 19/09/2024 0:00:00	0:00	0:00	0:00 0:00:00	0:00 0:00:00	0:00 0:00:00	
20	0.1		**COMPONENTE 1: Obras de Infraestructura Complementaria**	**990 días**	**Vie 22/12/21**	**Mié 19/09/2024 0:00:00**	**0:00**	**0:00**	**0:00 0:00:00**	**0:00 0:00:00**	**0:00 0:00:00**	
21	0.1		**01. Mejoramiento operativo-administrativo de área, espacio, zona ambulatoria y ocupacional**	**990 días**	**Vie 22/12/21**	**Mié 19/09/2024 0:00:00**	**0:00**	**0:00**	**0:00 0:00:00**	**0:00 0:00:00**	**0:00 0:00:00**	
22	0.1.1.1		**Mejoramiento del proyecto de área de oficina operativa.** - Los mejoramientos propuestos para el área operativa son: Espacios con mobiliario, revestimiento, cielo falso y iluminación general, y los propuestos para el área ambulatoria:	990 días	Vie 22/12/21	Mié 19/09/2024 0:00:00	0:00	0:00	0:00 0:00:00	0:00 0:00:00	0:00 0:00:00	
23	0.1.1.1.1		**01. 01. Mejoramiento de área ambulatoria: área de recepción de usuarios y oficina**	**990 días**	**Vie 22/12/21**	**Mié 19/09/2024 0:00:00**	**0:00**	**0:00**	**0:00 0:00:00**	**0:00 0:00:00**	**0:00 0:00:00**	
24	0.1.1.1.1.1		Mejoramiento de área ambulatoria: área de recepción de usuarios - El mejoramiento para la área ambulatoria es: Revestimiento de piso, revestimiento de muros, cielo falso, iluminación general, y los equipos a instalar son: Mesa de recepción, sillas de espera,	990 días	Vie 22/12/21	Mié 19/09/2024 0:00:00	0:00	0:00	0:00 0:00:00	0:00 0:00:00	0:00 0:00:00	
25	0.1.1.1.1.1.1		Demolición de pisos	10 días	Vie 22/12/21	Mié 05/01/2022 0:00:00	0:00	0:00:00:00	0:00 0:00:00	0:00 0:00:00	0:00 0:00:00	
26	0.1.1.1.1.1.2		Instalación de Cerámica	10 días	Jueves 0:00	Jueves 0:00	0:00	0:00	0:00 0:00:00	0:00 0:00:00	0:00 0:00:00	
27	0.1.1.1.1.1.3		Instalación de Equipos	10 días	Jueves 0:00	Jueves 0:00	0:00	0:00	0:00 0:00:00	0:00 0:00:00	0:00 0:00:00	
28	0.1.1.1.1.1.4		Instalación de Mesa de recepción	10 días	Jueves 0:00	Jueves 0:00	0:00	0:00	0:00 0:00:00	0:00 0:00:00	0:00 0:00:00	
29	0.1.1.1.1.1.5		Instalación de Sillas de espera	10 días	Jueves 0:00	Jueves 0:00	0:00	0:00	0:00 0:00:00	0:00 0:00:00	0:00 0:00:00	
30	0.1.1.1.1.1.6		Pintado	10 días	Jueves 0:00	Jueves 0:00	0:00	0:00	0:00 0:00:00	0:00 0:00:00	0:00 0:00:00	
31	0.1.1.1.1.1.7		Limpieza	10 días	Jueves 0:00	Jueves 0:00	0:00	0:00	0:00 0:00:00	0:00 0:00:00	0:00 0:00:00	
32	0.1.1.1.1.1.8		Entrega	1 día	Jueves 0:00	Jueves 0:00	0:00	0:00	0:00 0:00:00	0:00 0:00:00	0:00 0:00:00	
33	0.1.1.1.1.2		Mejoramiento de área ambulatoria: área de consultorios	990 días	Vie 22/12/21	Mié 19/09/2024 0:00:00	0:00	0:00	0:00 0:00:00	0:00 0:00:00	0:00 0:00:00	
34	0.1.1.1.1.2.1		Demolición	10 días	Jueves 0:00	Jueves 0:00	0:00	0:00:00:00	0:00 0:00:00	0:00 0:00:00	0:00 0:00:00	
35	0.1.1.1.1.2.2		Instalación de Cielo raso	10 días	Jueves 0:00	Jueves 0:00	0:00	0:00:00:00	0:00 0:00:00	0:00 0:00:00	0:00 0:00:00	
36	0.1.1.1.1.2.3		Instalación de Equipos	10 días	Jueves 0:00	Jueves 0:00	0:00	0:00:00:00	0:00 0:00:00	0:00 0:00:00	0:00 0:00:00	
37	0.1.1.1.1.2.4		Pintado	10 días	Jueves 0:00	Jueves 0:00	0:00	0:00:00:00	0:00 0:00:00	0:00 0:00:00	0:00 0:00:00	
38	0.1.1.1.1.2.5		Limpieza	10 días	Jueves 0:00	Jueves 0:00	0:00	0:00:00:00	0:00 0:00:00	0:00 0:00:00	0:00 0:00:00	
39	0.1.1.1.1.2.6		Entrega	1 día	Jueves 0:00	Jueves 0:00	0:00	0:00:00:00	0:00 0:00:00	0:00 0:00:00	0:00 0:00:00	
40	0.2		Supervisión ambiental y sanitaria	Promedio	11:00 días	Vie 22/12/21	0:00:00	0:00:00:00	0:00 0:00:00	0:00 0:00:00	0:00 0:00:00